

(仮称)香取台地区小学校 工事進捗状況

資料1



令和4年(2022年)5月下旬撮影



令和4年4月撮影
校舎棟 3階 梁配筋状況



令和4年4月撮影
上空より

(仮称)香取台地区小学校の建設工事は、令和3年7月より着工し、間もなく1年が経過しようとしています。

同年9月より本格的な杭工事が始まり、11月からは基礎工事が行われました。

令和4年1月には、基礎工事が概ね完了し、以降、躯体工事が進められています。

現在、体育館棟については躯体工事が完了し、外装工事を行っています。

校舎棟については、3階部分の躯体工事を行っており、6月上旬の完成を予定しています。

今後、内外装及び機械設備等の工事を進めていき、年内に概ね工事完了、年明け令和5年に各種検査を経て、1月末の引き渡しを目指しています。