

令和4年度通学路安全点検調査表(令和7年度追跡調査)

| 学校名 | 対象番号 | 路線名 | 該当箇所・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 対応部署 | 令和4年度の調査時において、対策内容が検討中だった箇所の進捗状況(R6年3月末時点) | 対策終了予定時期(R6年3月末時点) | その後の状況(R7年3月末時点) | 対策終了予定時期(R7年3月末時点) | その後の状況(R8年3月末時点) | 対策終了予定時期(R8年3月末時点) |
|-------|------|-------------|-------------------------------|--|---|--|-------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| 前野小 | 1 | 県道213号線 | 長高野848～863番地付近 | ・交通量が多い上にスピードを出している車も見られる。歩道も狭いため、非常に危険である。 | ・前野小学校入口信号付近の歩道の拡張とガードレールの設置。 | ・現在、来年度予算に歩道設置工事の予算を要望し、工事を行うことを検討しています。 | ・茨城県土浦土木事務所 | ・予算がつき次第、工事の実施を検討します。 | ・未定 | ・予算がつき次第、工事の実施を検討します。 | ・未定 | ・歩行者だまりの舗装整備およびガードパイプの設置を行いました。 | ・対策実施済 |
| 沼崎小 | 2 | 市道3-1773号線 | 宴やという飲食店の前の横断歩道及び東光台入口の横断歩道 | ・「宴や」という飲食店前の横断歩道を渡る時に、車が見づらい。 | ・通学路の標識及び減速の標識設置。 | ・「宴や」南東カーブ周辺に減速を促す路面表示の設置を検討します。 | ・道路管理課 | ・引き続き、「宴や」南東カーブ周辺に減速を促す旨の路面表示の設置可否、表示内容等を検討しております。 | ・未定 | ・令和7年度に、減速を促す路面標識を設置します。 | ・R7年度 | ・横断歩道のカラー化を実施済みです。 | ・対策実施済 |
| 谷田部中 | 2 | 市道5-4729号線 | 福田橋周辺 | ・自転車での登下校時に、車両に追い越されたり、すれ違い際に、田んぼに落ちそうになり危険。田んぼや川に向かって急な下り斜面になっており、大怪我につながる可能性がある。 | ・橋のたもとから一定区間のガードレールの設置。 | ・現場状況からガードレールの設置は困難であるため、代替案として転落防止柵等の設置を検討しています。 | ・道路管理課 | ・転落防止柵等の設置を、引き続き検討しております。 | ・未定 | ・令和7年度に、ポストコーンを設置します。 | ・R7年度 | ・ポストコーンを、令和8年3月中に設置する予定です。 | ・令和8年3月 |
| 葛城小 | 1 | 市道5-1900号線 | 土浦坂東線辻交差点から葛城小学校T字路前のカーブまでの間 | ・幅員が狭い上、交通量が多く、大変危険である。 ・排水側溝の上を歩かざるを得ない状況だが、破損しているため、踏いて車両と接触する恐れがある。 | ・排水側の溝を一部グレーチングにしつつ、アスファルト舗装してほしい。(小野崎448-1付近の対応)以上の対応の上、アスファルト舗装部分をグリーン標示してほしい。(通学路の明確化) | ・R4.10月に地元区会から市道整備工事要望書を受理しており、整備の必要性、緊急性、整備効果などの観点から優先順位を決め、事業化の検討を行っています。 ・アスファルト塗装部分のグリーン標示についても、工事設計に含めて検討しております。 | ・道路管理課 | ・令和6年度に測量設計業務委託を発注予定です。 | ・未定 | ・現在、測量設計業務委託を実施中です。 | ・未定 | ・測量設計業務委託を実施時、令和8年度に工事を実施する予定です。 | ・令和8年度 |
| 手代木中 | 3 | 市道5-2150号線 | 松代5丁目、メノン松代付近 | ・道端のU字溝に蓋がない箇所が多く、自動車の通過時などに、歩行者が道路の端を通行する際、危険である。 | ・U字溝にコンクリート製の蓋を設置してほしい。 | ・蓋無しのU字溝を、蓋付きの函渠型側溝への入替を検討します。 | ・道路整備課 | ・当該路線において、蓋付きの函渠型側溝への入替を計画しています。 | ・未定 | ・令和7年度に蓋付きの函渠型側溝への入替工事を予定しています。 | ・R7年度 | ・令和7年度に蓋付きの函渠型側溝への入替工事を実施しました。 | ・対策実施済 |
| 竹園東小 | 2 | 県道土浦坂東線 | 土浦タクシー前道路 | ・交通量が多いが、車が減速しない。 ・止まれる表示が薄い。 | ・スクールゾーンや減速を促す表示を設ける。 ・表示の塗り直し。 | ・減速表示をカーブ内にまで設置できるか検討します。 | ・茨城県土浦土木事務所 | ・引き続き、減速表示の設置可否、表示内容等を検討中です。 | ・未定 | ・引き続き、減速表示の設置可否、表示内容等を検討中です。 | ・未定 | ・引き続き、減速表示の設置可否、表示内容等を検討中です。 | ・未定 |
| 桜南小 | 2 | 市道4-3312号線 | つくば市大角豆にじ色保育園沿いの市道 | ・朝の交通量が多く、道幅が狭いため、危険である。 | ・歩行者用道路の確保。もしくは、道路にスクールゾーンの表記等、運転者に通学路であることを訴える道路標示の設置。 | ・要望区間については、地元区会からも道路を広げてほしいとの要望書と同意書が提出されていますので、今後、要望書及び同意書を精査し、事業化について検討します。 | ・道路整備課 | ・現在、事業化に向けて検討している段階です。 | ・未定 | ・令和6年度に測量設計業務を実施しており、令和7年度以降、用地買収等、道路工事に向け、事業を進めていきます。 | ・未定 | ・令和6年度に測量設計業務を完了し、令和7年度は、用地買収に向けた関係機関との調整を行っています。今後は用地買収、道路工事の予算確保に努めます。 | ・未定 |
| 基崎第二小 | 3 | 県道201号線 | 上岩崎七レモニーいおり付近 | ・歩道が狭く、ガードレールや縁石がないので危険である。 | ・ガードレールや縁石の設置。 | ・グリーンライン部に置きガードレールの設置を検討しています。 | ・茨城県土浦土木事務所 | ・引き続きガードレール設置を検討中です。 | ・未定 | ・引き続きガードレール設置を検討中です。 | ・未定 | ・引き続き、ガードレール設置を検討中です。 | ・未定 |
| 基崎中 | 2 | 野田牛久線県道46号線 | つくば市森の里・バス停「森の里団地入口」から坂を上った付近 | ・道が狭く歩道がなくなる場所では車と接触しそうになり危険である。また、急なカーブの坂道で歩道が狭いため、自転車のスピードが出やすく事故が多発する場所である。 | ・縁石やガードレールの設置、減速などの安全標識の設置。 ・大きなカーブミラーの設置。 | ・現在の道路幅で縁石、ガードレール、安全標識等を新しく設置すると、生徒の通行している路肩幅がさらに狭くなり危険となるため、設置は困難です。可能性としては歩道の新設が考えられますが、用地協力が必要となります。これについては今後、事業化の可否を検討します。 | ・茨城県土浦土木事務所 | ・引き続き事業化の可否を検討中です。 | ・未定 | ・引き続き事業化の可否を検討中です。 | ・未定 | ・引き続き、ガードレール設置を検討中です。 | ・未定 |