

令和 2年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報

事務事業名	676 上水道施設新設事業					
予算科目	AA-010101-01			担当部課	生活環境部水道工務課	
市長公約	73			係名	施設整備係	
戦略プラン				新規・継続	継続	
				事業分類	自治事務（任意）	
				事業体制	一部委託	
個別計画	特になし			事業期間	毎年度	
根拠法令等	特になし			SDGs		

事業の概要

対象	水道使用者
目的	安全安心な水道水の供給
概要 (取組内容)	つくばエクスプレス沿線開発事業の進捗に合わせた施設整備の実施 水道未整備地区からの要望を基に施設整備の実施 上水道未整備地区の幹線整備の実施

コストの推移

項目			平成30年度	令和元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	
事業費	予算額	(千円)	0	0	1,614,096	1,567,159	1,567,159	
	決算額	(千円)	1,055,365	1,518,691	1,217,706	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	34,537	396,709	348,033	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	580,305	1,046,130	800,002	0	0
		その他	(千円)	440,523	75,852	69,671	0	0
人件費	人件費計	(千円)	29,718	35,762	35,211	35,791	35,791	
	内訳	正職員従事割合	(人)	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00
		正職員時間外勤務	(時間)	600.00	750.00	493.58	730.00	730.00
		会計年度任用職員有無	(-)	無	無	無	無	無

市民参加の取組状況

共有、理解	特になし
企画・立案、計画	特になし
実行	特になし
評価、検証	特になし

指標の推移

1	指標名	水道の普及 (m)					活動結果指標
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	19,379.0	19,790.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	22,063.0	21,545.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要	整備工事延長					

2	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
3	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
4	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
5	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

事業の成果と課題

前年度の課題への対応	前年度との比較で106% (約1,000m) の幹線整備を実施した。	
成果	上水道の供給範囲が広がったことにより、配水管を整備した沿線住宅の8割以上が給水管の引込を実施し、上水道の利用者が増えた。	
課題	業務	TX開発地区や中心地区に比べ、周辺地区の整備が遅れているため、計画的に幹線及び面整備の整備が必要である。
	組織、予算等	特になし
改善目標	幹線及び面整備について、計画的に事業を進めていく。	

評価

市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	5	市が直接担うべき事業である。
優先度	4	市民生活への影響等を鑑みて、優先的に取り組むことが必要と判断される。

方向性

方向性	継続	
理由	-	

令和 2年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報

事務事業名	677 上水道管路修繕事業					
予算科目	AA-010201-03			担当部課	生活環境部水道工務課	
市長公約				係名	管理係	
戦略プラン				新規・継続	継続	
				事業分類	自治事務（任意）	
				事業体制	職員のみ	
個別計画	特になし			事業期間	毎年度	
根拠法令等	特になし			SDGs		

事業の概要

対象	水道使用者
目的	水道の安定供給及び水道施設の機能を確保する。
概要 (取組内容)	配水管等の漏水及び弁室・弁筐等の破損等、緊急に対応しなければならない事態が発生した際に、あらかじめ請負単価契約を締結している緊急工事業者を選定し、速やかに修繕工事を実施する。

コストの推移

項目			平成30年度	令和元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	
事業費	予算額	(千円)	0	0	106,443	0	0	
	決算額	(千円)	88,437	87,875	98,919	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	88,437	87,875	98,919	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	0	0	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	22,065	21,359	14,917	0	0	
	内訳	正職員従事割合	(人)	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00
		正職員時間外勤務	(時間)	360.00	410.00	536.00	0.00	0.00
		会計年度任用職員有無	(-)	無	無	無	無	無

市民参加の取組状況

共有、理解	特になし
企画・立案、計画	特になし
実行	特になし
評価、検証	特になし

指標の推移

1	指標名	有収率 (%)					活動結果指標
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	91.8	91.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	91.5	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要	有収率（料金徴収の対象となった水量を給水実績水量で除したもの。）					

2	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
3	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
4	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
5	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

事業の成果と課題

前年度の課題への対応	前年度より修繕工事件数は16件増加したが、迅速な修繕対応ができたことで、水道使用者等への影響を最小限とすることができた。	
成果	漏水時の断水等の被害を回復し、安定した水道の供給ができた。また、早期の修繕工事着手により二次被害および騒音や振動等の被害を未然に阻止することができた。	
課題	業務	管の老朽化による漏水、経年劣化による構造物の破損等の修繕工事が年々増加傾向にある。
	組織、予算等	事業の特殊性から知識と経験を有する職員の確保及び育成が必要である。
改善目標	漏水等が原因の二次災害を未然に防ぐため、老朽化の著しい管路等の改良を実施していく。	

評価

市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	5	市が直接担うべき事業である。
優先度	3	市民ニーズや市民生活への影響等を鑑みて、継続して実施する必要がある。

方向性

方向性	継続
理由	—

令和 2年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報

事務事業名	678 上水道管路改良事業					
予算科目	AA-010102-01			担当部課	生活環境部水道工務課	
市長公約				係名	管理係	
戦略プラン				新規・継続	継続	
				事業分類	自治事務（任意）	
				事業体制	職員のみ	
個別計画	管路改良実施整備計画			事業期間	毎年度	
根拠法令等	特になし			SDGs		

事業の概要

対象	水道使用者
目的	水道の安定供給及び水道施設の機能を確保する。
概要 (取組内容)	管路改良実施整備計画及び現状（漏水頻度及び出水不良の苦情等）をもとに、実施設計を実施し、配水管布設替等の工事を行う。

コストの推移

項目			平成30年度	令和元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	
事業費	予算額	(千円)	0	0	844,729	0	0	
	決算額	(千円)	335,104	676,231	562,621	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	0	0	395,035	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	335,104	676,231	167,586	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	14,710	14,000	14,146	0	0	
	内訳	正職員従事割合	(人)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
		正職員時間外勤務	(時間)	240.00	176.00	222.00	0.00	0.00
		会計年度任用職員有無	(-)	無	無	無	無	無

市民参加の取組状況

共有、理解	特になし
企画・立案、計画	特になし
実行	特になし
評価、検証	特になし

指標の推移

1	指標名	改良工事延長 (m)					活動結果指標
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	2,912.0	2,364.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	2,843.0	1,917.1	0.0	0.0	0.0	0.0
指標の概要	改良計画または老朽化の著しい上水道管の布設替延長						

2	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
3	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
4	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
5	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

事業の成果と課題

前年度の課題への対応	特になし	
成果	管路改良実施整備計画等に基づいた老朽管の布設替え工事を実施したことで、漏水や濁水の発生を減らし、安定供給が図れた。	
課題	業務	改良工事では、設計時に想定していない事態への対応が必要になる。
	組織、予算等	特になし
改善目標	想定外の対応も可能な職員を育成していく。	

評価

市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	5	市が直接担うべき事業である。
優先度	3	市民ニーズや市民生活への影響等を鑑みて、継続して実施する必要がある。

方向性

方向性	継続
理由	—