

令和6年度通学路安全点検調査表(令和7年度追跡調査)

学校名	番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	対応部署	対策終了予定時期	その後の状況(R8年3月末)	対策終了予定時期
大曾根小	1	学園東大通り 県道55号線	花畑2丁目交差点	「ラーメン清六家」の前の道路。陥没しているところがあり、雨の日は水が溜まるため、車が通ると児童に水がかかりやすい。	・道路の修繕をしてほしい。	・舗装が悪くなっている箇所の打替え工事を検討しております。	・茨城県土木土木事務所	・未定	・舗装が悪くなっている箇所の修繕工事を実施しました。	・対策実施済
	2	市道2-1001号線	つくば市大曾根3434付近	横断歩道が運転者から見えづらい。(東大通り方面から来た場合)	・横断歩道を目立たせてほしい。	・横断歩道に光を反射する塗料を塗る予定です。	・道路管理課	・順次施工(横断歩道)、未定(塗料)	・横断歩道の標示が薄く、反射する塗料を塗ることは効果が薄いと判断し、横断歩道の視認性の向上のため、横断歩道手前にイメージランプを設置しました。	・対策実施済
前野小	1	県道53号線	長高野848～863番地付近	・交通量が多いうえにスピードを出している車も見られる。歩道も狭いため、大変危険である。	・前野小学校入口信号付近の歩道の拡張とガードレールの設置。	・歩行者だまりの舗装整備を検討しております。ガードレールに関しては、設置するスペースがないため、設置は難しい状況です。	・茨城県土木土木事務所	・未定(舗装)	・歩行者だまりの舗装整備およびガードパイプの設置を行いました。	・対策実施済
	2	県道213号線	前野小前から若森交差点 前野1384～1391番地付近	・排水用側溝が未整備のため、雨天時に雨水が溜まり、歩行が困難になる。 ・歩道の白線が薄く、消えかかっている箇所がある。	・排水路の整備と白線の再塗装。	・排水整備工事を検討しております。また、区画線の引き直しを行っております。	・茨城県土木土木事務所	・未定(排水整備)	・排水整備工事を検討しております。	・未定
谷田部小	2	県道3号線	谷田部四つ角～不動町交差点の路側帯	・路側帯の白線が消えていて、児童が通るのに危険である。	・白線がほとんど消えている状態なので、引き直しをしてほしい。	・白線の引き直しを検討しております。	・茨城県土木土木事務所	・未定	・引き直しについて検討中です。	・R8年度
谷田部南小	1	県道210号	つくば市谷田部3555付近	・歩道がないため児童の通学が危険である。付近には工場があり、大型車も多い。道幅も狭くなっており、スピードを出す車も目立つ。	・歩道の設置。	・当該道路の拡幅工事を予定しております。現在用地買収を行っており、用地取得が完了次第、順次工事を発注する予定です。	・茨城県土木土木事務所	・未定	・引き続き、用地買収を行っており、用地取得が完了次第、順次工事を発注する予定です。	・未定
	3	県道19号	つくば市谷田部4347～5付近	・セブンイレブン谷田部インター店(サイエンス大通り)前の交差点。朝、児童登校時に交通量が多く、スピード超過の車も多い状況。サイエンス大通りを北から南に走る車が右折することが困難な状況で、児童が道路を横断する時に危険な状況。	・朝の時間だけでも、右折可の出る信号機の設置。 ・サイエンス大通りを走行する車がスピードを出さなくなるような対策。	・右折可の信号は設置できません。 ・その他の交通安全対策について関係各課と検討します。	・つくば警察署 ・学務課	・未定(交通安全対策)	・現在、当該道路管理者により道幅の拡幅を行っております。	・未定
真瀬小	2	市道1級61号線	高須賀2011-1付近歩道	・歩道脇のフェンスが腐食しており、曲がっている。 ・歩道もひび割れや凹凸があり、転倒等の恐れがある。	・フェンスの補修、及び歩道の整備。	・フェンスは既設擁壁と一体となっており、フェンスを修繕する場合は既設擁壁も併せて修繕する必要があります。即時対応が困難であるため、代替案を学校と検討します。 ・歩道の段差補修及び除草については、業者へ依頼いたしました。	・道路管理課	・代替案についてR6年度末までに学校と調整します ・R7年3月まで(歩道の段差補修、除草)	・代替案としてフェンスが曲がっている箇所にポストコーンを設置しました。 ・歩道の段差補修と除草を行いました。	・対策実施済 ・対策実施済
香取台小	2	市道5-4830号線	市道5-4830線と5-4808線の交差するT字路 香取台公園付近	・横断歩道のないところを横断している。県道土木坂東線からの抜け道となっていて交通量が多く危険である。	・横断歩道の設置。	・横断歩道の新設を検討します。	・つくば警察署	・未定	・R6年度末、横断歩道を設置いたしました。	・対策終了
九重小	2	県道201号線 (藤沢荒川沖線)	上ノ室2086-2付近のカーブ及び市道4-3069号 線との交差点入口	・オレンジ色のポストコーンが数本ガードレールの代わりに設置されているが、そのうち数本が折れている。 ・道がカーブしているが、スピードを出している車が多いため、事故が起こりやすい場所であり、歩行者にとっては大変怖い場所である。	・ポストコーンの修理またはガードレールの設置。	・折れているポストコーンの補修、再設置を検討しております。	・茨城県土木土木事務所	・未定	・折れているポストコーンの補修、再設置を検討中です。	・未定
	3	県道123号線 (土浦坂東線)	つくば市上ノ室777-1ファミリーマートから九重 郵便局あたりまでの歩道	・歩道がなく危険である。 ・横断歩道もないため、ファミリーマートから九重郵便局付近まで歩道がないところを歩いて登校している児童も多い。	・歩道の整備(緑石などの設置)。	・グリーンベルト(緑色の着色)の設置を検討中です。	・茨城県土木土木事務所	・未定	・グリーンベルト(緑色の着色)の設置を検討中です。	・未定
栄小	2	土浦大曾根線(県道128号)	古来1579付近の信号機	・交通量が多い上、車が制限速度を超えて通過していく。両側の草丈もあり、児童の姿が見えにくい。	・信号機を待っている児童の姿が車から分かるようにしてほしい。 ・信号機も目立つようにしてほしい。スクールゾーンの設置、信号機付近の除草等の対策。	・歩道が設置済みのため、グリーンベルトの設置はできません。年2回(6～8月に1回、9月～11月に1回)の除草工事で対応いたします。また、スクールゾーンの設置について検討いたします。	・茨城県土木土木事務所、防犯交通安全課	・未定(スクールゾーン)、年2回(6月～8月に1回及び9月～11月に1回)の除草作業にて対応	・スクールゾーン設置基準半径500m範囲外のため、設置は行えません。除草工事を年2回(6～8月に1回、9月～11月に1回)に実施しました。	・対策実施済
	3	市道4-1354号線、市道4-1424号線	桜幼稚園の北側から筑波銀行中根支店に向かう道路と県道201号のぶつかった交差点	・道路が狭い上に見通しが悪いため、桜郵便局側から来る車が見えにくい。下校時に100名前後の児童が道路を渡るため、非常に危険である。	・スクールゾーンの設置、カーブミラーの設置、白線の塗りなおし、注意喚起の看板等の対策。	・スクールゾーンの設置には時間を要するため、申請に応じて交通安全立て看板を配布いたします。区画線の塗り直しを検討いたします。	・防犯交通安全課、茨城県土木土木事務所	・R6年度(看板) ・未定(区画線)	・スクールゾーンを令和6年3月に新規設置しました。なお、交通安全立て看板は、R8年3月現在、要望書の提出が確認できません。設置を希望される場合は、要望書の提出をお願いいたします。	・対策実施済
並木中	1	県道藤沢荒川沖線 市道4-3311号線	つくば市並木2付近	・横断歩道があるが道路斜面のため見えづらい。また、九重方面からはカーブからすぐなので、横断者がいても分かりづらい。	・横断歩道があることでの注意喚起のための路面標示、またはカラー塗装	・注意喚起の路面標示の設置を検討しております。	・茨城県土木土木事務所	・未定	・注意喚起の路面標示の設置を検討しております。	・未定
吾妻小	1	市道4-4457号線	つくば市吾妻2丁目	・中央公園から小学校への横断歩道手前にある車の停止線が薄れており、赤信号時に停止しなかった車の目撃情報が複数回ある。	・車の停止線の早急な塗りなおし。 ・スクールゾーンであることを道路に表示	・横断歩道、一時停止の塗り直しを行います。 ・スクールゾーンの設置を検討いたします。	・つくば警察署 ・防犯交通安全課	・順次施工(横断歩道) ・未定(スクールゾーン)	・横断歩道、一時停止線の塗り直しを行いました。 ・スクールゾーンは、当該路線に既に設置されているため、新規の設置は行いません。	・対策終了
吾妻中	2	市道2016号線と市道4-4044(P) の交差点	つくば市天久保2丁目 吾妻中学校正門の信号「桜の広場」入り口側の歩道	・歩道のタイルと点字ブロックに高さ2～3cmの段差がある。歩道幅が狭く、坂道でもあり危険である。	・凹凸の補修。	・凹凸の補修箇所が不明確のため、学校より場所の明示があり次第、補修を行います。	・道路管理課		・凹凸の補修を今年度完了しました。	・対策実施済
	3	市道4-4045号線	つくば市天久保1丁目 スギ薬局前	・スクールゾーンの文字が薄くなっている。	・スクールゾーンの再塗装。	・スクールゾーンの再塗装を検討いたします。	・防犯交通安全課	・未定	・スクールゾーンの塗り直しを行いました。	・対策実施済
研究学園小	1	市道7-3020号線	つくば市研究学園2丁目	・昨年度も要望したが、水はけが悪く、雨の日は、水が溜まってしまい渡りにくい。車が通るたび、水しぶきが大量に児童にかかる。保護者からも強く要望されている。	・排水設備の改善。	・雨の日に現場再確認(学校からの連絡待ち)し対策を検討します。	・道路管理課	・未定(現場再確認後に対策検討)	・雨の日に現地確認を行ったところ、冠水等の被害は確認されず、学校側からの連絡もなかったため、スクリーンの清掃をして対応完了しています。	・対策実施済

令和6年度通学路安全点検調査表(令和7年度追跡調査)

学校名	番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	対応部署	対策終了予定時期	その後の状況(R8年3月末)	対策終了予定時期
春日学園義務教育学校	4	取手つくば線	トヨタレンタリース南側歩道 (ケイアイスター不動産からセブンイレブン南側まで)	・トヨタレンタリース側に沿う歩道が、樹木の生長による根の凹凸が多く、年に数回通学中につまずいてけがをする児童がいる。	・歩道樹木の根を撤去し再舗装。	・歩道樹木の根を撤去し再舗装の工事を検討しております。	・茨城県土浦土木事務所	・未定	・歩道樹木の根を撤去し再舗装の工事を予定しており、令和8年度に根上がり状況がひどい箇所から随時対応を検討しています。	・未定
	5	取手つくば線 市道5-1142号線	セブンイレブン南東の大きい交差点 春日2-25-4	・無理な右折による交通事故が多発している交差点で、通学時間帯に歩道で信号待ちをしている児童に車が突っ込む可能性がある。	・東光台東交差点(BLANDE研究学園店前)のような、歩道部分にガードレールの設置、または頑丈なポールの設置。	・ポラード(車止め)の設置を検討しております。	・茨城県土浦土木事務所	・未定	・ポラード(車止め)の設置を検討中です。	・未定。
秀峰筑波義務教育学校	2	国道125号線	つくば市小田3242-4 小田十字路	・歩道がなく、トラックがすぐ横を通るため、危険。	・緑石又はポールやガードレールなどを立て、歩くスペースの確保。	・ガードレール等を設置するスペースがありません。外側線が消えかかっているため、外側線の塗り直しを検討いたします。	・茨城県土浦土木事務所	・未定	・外側線の塗り直しを検討中です。	・未定
	4	市道1-2119号線 県道139号線、つくば道	神郡の道標	・道がカーブになっているが、車が減速しないため、危険	・通学路を知らせる標識などの設置。	・路面標識の設置を検討中です。	・茨城県土浦土木事務所	・未定	・路面標識の設置を検討中です。	・未定
学園の森義務教育学校	5	学園の森2丁目カーブの遊歩道	学園の森2丁目カーブの遊歩道	・遊歩道を走行する自転車が多く、スピードが出ている車両もあり危険。いつ歩行者との接触事故が起こるか分からない状況。	・遊歩道に歩行者と自転車を分けるラインを引き、区分けすることを希望。	・自転車のスピードを抑制する標識等の設置を含め検討を行います。	・道路管理課	・未定	・道路交通法により、自転車は原則として車道を通行することが義務付けられているため、歩道の通行が認められるのは「普通自転車通行可」の標識が設置されている場合など、限定的な例外に限られます。そのため、現時点では分離するといったラインを設置等の対策は難しい状況です。	