

記載例

届出書

つくば

知事
市区町村長 殿

2000年 〇月 〇日

ツクバ

発注者又は自主施工者の氏名(法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名)

ツクバ サンタロウ

筑波 山太郎



(郵便番号 300-XXXX) 電話番号 029-000-XXXX

住所 茨城県つくば市△△-△△

(転居予定先) (郵便番号 300-XXXX) 電話番号 029-000-XXXX

住所 茨城県つくば市〇〇-〇〇

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

1. 工事の概要

①工事の名称 ○〇住宅解体工事

②工事の場所 茨城県つくば市△△-△△

③工事の種類及び規模

建築物に係る解体工事 用途 専用住宅、階数 2、工事対象床面積の合計 100 m2

建築物に係る新築又は増築の工事 用途、階数、工事対象床面積の合計 m2

建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの

用途、階数、請負代金 万円

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 請負代金 万円

④請負・自主施工の別 請負 自主施工

2. 元請業者(請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

ツクバ

①氏名(法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名)

マルバツカイタイ カイタイ ジロウ
(株)〇×解体 解体 次郎

(郵便番号 300-XXXX) 電話番号 029-000-XXXX

②住所 茨城県つくば市〇〇-△△

③許可番号(登録番号)

建設業の場合

建設業許可 大臣知事() 号 (工事業)

主任技術者(監理技術者)氏名

解体工事業の場合

解体工事業登録 茨城県 知事 〇×△□ 号

技術管理者氏名 茨城 一郎

3. 対象建設工事の元請業者から法第12条第1項の規定による説明を受けた年月日

(請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

2000年 〇月 〇日

4. 分別解体等の計画等

建築物に係る解体工事については別表1

建築物に係る新築工事等については別表2

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3

により記載すること。

5. 工程の概要

(工事着手予定日) 2000年 〇月 〇日

別紙のとおり

(工事完了予定日) 2000年 〇月 〇日

(できるだけ図面、表等を利用することとし、記載することができないときは、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。)

(注意)

1 欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

2 記名押印に代えて、署名することができる。

3 届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付すること。

※受付番号

記載例

建築物に係る解体工事

分別解体等の計画等

建築物の構造		<input checked="" type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他()	
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数 <u>40</u> 年、棟数 <u>1</u> 棟 その他()	
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他() 敷地境界との最短距離 約 <u>1</u> m その他(住宅密集地)	
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容
	作業場所	作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input checked="" type="checkbox"/> 不十分 その他()	隣地使用の承諾済、道路使用許可済
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 <u>4</u> m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他(大型車通行不可)	交通整理の常駐 2トントラックで搬出
	残存物品	<input checked="" type="checkbox"/> 有(エアコン) <input type="checkbox"/> 無	工事施工までに搬出する
	【石綿関係の記載】 ①特定建設資材に付着している場合 ②特定建設資材に付着していない場合	特定建設資材への付着物 石綿 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿(吹付け石綿、石綿吹付けロックウール等) <input checked="" type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有ビニール床タイル等) その他 <input type="checkbox"/> 有 () <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()	飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則) 飛散性石綿の適正処理の実施 非飛散性石綿の適正処理の実施
②特定建設資材に付着していない場合 その他 石綿 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付け】(鉄骨等の特定建設資材以外のものに吹付けられた石綿) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付けではない】(石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材等) <input checked="" type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有スレート板等)	飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則) 飛散性石綿の適正処理の実施 非飛散性石綿の適正処理の実施		
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> フロン類使用機器(業務用エアコン、業務用冷凍冷蔵機器等)	<input checked="" type="checkbox"/> フロン類回収済み <input type="checkbox"/> フロン類回収予定	
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法
	①建築設備・内装材等	建築設備・内装材等の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由()
	②屋根ふき材	屋根ふき材の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由()
	③外装材・上部構造部分	外装材・上部構造部分の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
⑤その他()	その他の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序		<input checked="" type="checkbox"/> 上の工程における①→②→③→④の順序 <input type="checkbox"/> その他() その他の場合の理由()	
<input type="checkbox"/> 内装材に木材が含まれる場合		①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し <input type="checkbox"/> 可 <input checked="" type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由(建築物の構造上取り外しができないため)	
建築物に用いられた建設資材の量の見込み		40 トン	
廃棄物発生見込み	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分	種類	量の見込み
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	25 トン
		<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン
<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材	10 トン		
(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他			
備考			

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。