

公共施設等被害状況及び復旧目標

【①行政施設】

施設名	用途	被害状況	復旧内容 (未実施のものは、方針を明記)	復旧目標		
				H23年 度前半	H23年 度後半	H24年 度
庁舎	事務室	(免震装置) 塗料の浮き及び剥がれ	免震装置の修繕, 点検	○		
庁舎	事務室	(免震パネル) 外構部分免震パネル(12枚)ゆるみ・一部破損, 202会議室南側壁面クラック	免震パネルの交換	○		
庁舎	事務室	(免震パネル)正面玄関	免震パネルの交換(追加で4枚)	○		
大穂庁舎	事務室	外壁タイル破損(落下の危険性あり)	修繕	○		
大穂庁舎	事務室	外壁タイル破損(落下の危険性あり)(玄関壁面)	修繕		○	
豊里庁舎	倉庫	扉損傷	扉取り替え	○		
豊里庁舎	倉庫	屋上給水管破損, 屋上SD歪み	屋上配水管, 機械室補給管	○		
豊里庁舎	倉庫	受水槽・高架水槽破損	受水槽, 高架水槽仮修繕	○		
豊里庁舎	倉庫	漏電	漏電修理	○		
豊里庁舎	倉庫	受水槽・高架水槽破損	受水槽新設		○	
筑波庁舎	事務室	受水槽破損	公民館に給水しているため上水道直結	○		
谷田部庁舎	事務室	漏水	漏水点検委託	○		
谷田部庁舎	事務室	5階展望室ガラス及び枠破損(4~5枚), 議場窓半開き5枚, 3階給湯器転倒による漏水	ガラス等破損部分ベニヤ等にて閉鎖 漏水は修繕	○		
桜庁舎	事務室	ガラス破損(7枚)	ガラス等破損部分ベニヤ等にて閉鎖	○		
桜庁舎	事務室	面外灯が極端に傾く	外灯修繕	○		

泊崎大師堂	休憩所	庇破損, 擬木破損	庇撤去, 擬木再設置	○		
谷田部窓口センター (市民ホールやたべの1階一部)	窓口事務	市民ホールやたべの被害に準ずる, 現在施設全体使用禁止	谷田部交流センター3階に仮移設	○		
筑波交流センター	本館	震災で筑波庁舎の貯水タンクが破損, 交流センターへの水の供給が止まる	利用者に不便をきしている, 本復旧工事が必要	○		
広岡交流センター(兼出張所)	本館	小便器フラッシュバルブ破損	修繕	○		
荃崎交流センター	本館	玄関前タイル破損	修繕	○		
吾妻交流センター	本館	天井ボード破損, ファンコイル故障	修繕	○		
大穂交流センター	本館	膨張タンク亀裂水漏れ	修繕	○		
松代交流センター	本館	水道管破損水漏れ	修繕	○		
桜交流センター(兼出張所)	本館	2階ホールステージの照明器具剥離 図書室窓ガラス破損	修繕	○		
島名交流センター	浄化槽	浄化槽亀裂	修繕	○		
島名交流センター	浄化槽	タイル破損, 浮き, 壁クラック	修繕	○		
栗原交流センター	本館	和室天井落下, 調理室防災垂壁破損	修繕	○		
市民研修センター	本館	外壁クラック, 瓦破損	修繕	○		
民家園	本館	茶室入り口壁面ひび割れ	修繕	○		
働く婦人の家	集会施設	軽運動室の天井の照明18カ所の内7カ所の照明がつかない。また, 多数ネジ類が落下。	天井照明の修繕	○		
つくばカピオ	本館	空調冷温水系統補給水管破損, 地域冷暖房システム熱量演算器ユニット破損	修繕	○		
つくばカピオ	本館	コンクリート外壁のクラック, 剥離	雨水の浸入により内部鉄筋を腐食させる恐れがあるため修繕		○	
ふれあいプラザ	本館	1階機械室温水循環ポンプ故障	修繕	○		
ふれあいプラザ	本館	壁(内・外)タイル剥離落下(要補修) 事務室前天井及び照明, 一部落下の恐れあり	利用者の安全確保のため修繕	○		

あしび野地区集会所用地	土地	地割れ(延長24m, 幅1~26cm, 段差1~18cm)によるフェンス, 側溝, 土留めの変形	応急修繕	○		
あしび野地区集会所用地	土地	地割れ(延長24m, 幅1~26cm, 段差1~18cm)によるフェンス, 側溝, 土留めの変形	本修繕	○		
桜が丘地区集会所用地	土地	擁壁の亀裂	修繕	○		
つくば文化会館アルス	図書館・美術館・ホール	アルスエントランスホール天井火災報知器が天井から外れた状態でコードでぶら下がっている。	修繕	○		
つくば文化会館アルス	図書館・美術館・ホール	アルスホール壁面スピーカーパネルが, 左側1枚が外れて落下した。	修繕	○		
つくば文化会館アルス	図書館・美術館・ホール	アルスホール前廊下天井が3箇所ヒビがはいている状態である。	修繕	○		
中央図書館部分	図書館	中央図書館のコンクリート天井の一部が落下した。(5×3センチ, 厚さ1センチ程度1個)。	修繕	○		
市民ホールとよさと	ホール	ホール天井一部落下	修繕し継続 旧耐震施設のため, 耐震診断を行ってから修繕する		○	
市民ホールとよさと	ホール	ホール天井一部落下	耐震設計, 耐震補強工事			○
市民ホールつくばね	ホール	ホール天井一部落下	修繕し継続 旧耐震施設のため, 耐震診断を行ってから修繕する		○	
市民ホールつくばね	ホール	ホール天井一部落下	耐震設計, 耐震補強工事			○
市民ホールやたべ	本館	地盤沈下による段差発生, 上水管2箇所陥没, 下水管損傷, クラック 応急危険度判定一危険	修繕可能の可能性あり 旧耐震施設のため, 耐震診断を行って計画的に修繕する		○	
市民ホールやたべ	本館	地盤沈下による段差発生, 上水管3箇所陥没, 下水管損傷, クラック 応急危険度判定一危険	耐震設計, 耐震補強工事			○
吉沼交流センター(兼出張所)	本館	石綿除去, 被災度調査	石綿除去, 被災度調査	○		
吉沼交流センター(兼出張所)	本館	修繕工事設計委託	修繕工事設計委託		○	
吉沼交流センター(兼出張所)	本館	修繕工事	修繕工事			○
吉沼交流センター(兼出張所)	本館	天井盤落下, 外壁落下, クラック, 亀裂多数 応急危険度判定一危険	解体設計委託	○		

【②福祉施設】

施設名	用途	被害状況	復旧内容 (未実施のものは、方針を明記)	復旧目標		
				H23年 度	H23年 度	H24年 度
桜老人福祉センター	敷地内	敷地内の進入路の崩落に伴う土地改良区の水路損壊(約30m) 敷地内の進入路の崩落(約35m)	土地改良区水路仮復旧 崩落通路の原状復旧		○	
桜老人福祉センター	敷地内		復旧工事	○		
谷田部保健センター	本館	インターロッキングブロックを撤去し既設污水管補修の後、採石敷均し、 転圧をかけ乳剤散布により簡易舗装	インターロッキングブロックを撤去し既設污水管補修の後、 採石敷均し、転圧をかけ乳剤散布により簡易舗装	○		
豊里保健センター	本館	防災ガラス一部破損	利用者の安全確保のためガラス修繕	○		
豊里保健センター	本館	天井ジュピトーン破損、片引ハンキング引戸不具合	天井ジュピトーン・片引ハンキング引戸修繕	○		
大穂保健センター	本館	診察室の空調修繕(フィルター落下)、和室の天井修繕、東側タイルひ び割れ(コンクリート内部までひび割れ)、和室照明器具枠落下、給湯室 湯沸器下の壁にヒビ割れ	和室天井・照明器具枠修繕 東側外壁タイルおよび給湯室壁ヒビ割れともに修繕	○		
筑波保健センター	本館	階段踊り場の壁に浮き沈み(詳細な調査必要)、配水管(漏水)	踊り場の壁修繕	○		
荃崎保健センター	本館	大会議室の天井照明等落下	天井照明修繕	○		
いきいきプラザ	本館	アリーナ天井の照明(落下の危険あり)、アリーナはりの縦ヒビ	照明器具固定、ヒビ割れ亀裂修繕	○		
旧市立病院	受水槽、エレベーター	水漏れ、EV機能停止(施設未利用のため、修繕不要)	水漏れ等の応急的な修繕を行った	○		
旧市立病院	エレベーター	機能停止(施設未利用のため、修繕不要)	病院休止のため、修繕の予定なし(2台のうち1台は稼働中)	-	-	-
障害者センター筑波	地域活動支援センター	ボイラー室内の排煙設備の脱落、壁にひびが入った、屋外灯が点灯し なくなった	ボイラー排煙設備修繕済み 壁ひび及び屋外灯は今回は修繕しない	○		
障害者センター桜	地域活動支援センター	複数箇所に亀裂、割れ、ヒビが発生	今回は修繕しない	-	-	-
荃崎憩いの家	敷地内	建物基礎から崖側フェンスの間に長さ1~2m、深さ20cmぐらゐの地割 れが3箇所	地割れ部分を掘削し、埋め戻し、転圧を行う。	○		
上横場保育所	本館・テラス	コンクリートテラスせん断、外壁モルタルはく離、トイレタイルの亀裂、保 育室天井・壁・床の亀裂、ホール羽付き扇風機及びエアコンの落下の恐 れ等	コンクリートテラスの撤去エアコン落下防止工事等	○		

上横場保育所	本館・テラス	コンクリートテラスせん断, 外壁モルタルはく離, トイレタイルの亀裂, 保育室天井・壁・床の亀裂, ホール羽付き扇風機及びエアコンの落下の恐れ等	コンクリートテラスの設置, 外壁修繕工事		○	
上郷保育所	本館	遊戯室天井落下, 事務室・トイレのタイル割れ等	遊戯室天井修繕工事, トイレタイル修繕工事等		○	
手代木南保育所	本館	遊戯室・0歳児室天井落下の恐れ, 水道管破裂による漏水, トイレ床割れ, 砂場支柱ひび割れ, プールひび割れ等	ホール天井修繕工事, グラウンド・駐車場漏水工事		○	
手代木南保育所	本館	遊戯室・1歳児室天井落下の恐れ, 水道管破裂による漏水, トイレ床割れ, 砂場支柱ひび割れ, プールひび割れ等	ホール天井他修繕工事, 砂場支柱修繕工事, プール修繕工事等		○	
二の宮保育所	本館	トイレ破損, 保育所・廊下の欄間の落下の恐れ等	トイレ修繕工事, 木製建具落下防止修繕工事等		○	
竹園保育所	本館・プール	ホールガラス破損, トイレタイルの亀裂, プールにひび割れ, 保育室入口, 壁等に被害	ホールガラス修繕工事, トイレ修繕工事, プール修繕工事他		○	
吾妻保育所	本館	保育室窓ガラス破損, 給食室・調乳室の壁, 遊戯室ひび割れ等	暖房用温水配管修繕工事, ボイラー膨張タンク修繕工事		○	
吾妻保育所	本館	保育室窓ガラス破損, 給食室・調乳室の壁, 遊戯室ひび割れ等	窓ガラス・タイル・引き戸修繕工事		○	
松代保育所	本館	2歳児トイレの壁, 遊戯室の壁, 遊戯室の壁・床等にゆがみやふくれ, 外壁の亀裂, テラス屋根のはがれ, 照明器具落下の恐れ等	沐浴壁修繕工事, 遊戯室床等修繕工事		○	
松代保育所	本館	2歳児トイレの壁, 遊戯室の壁, 遊戯室の壁・床等にゆがみやふくれ, 外壁の亀裂, テラス屋根のはがれ, 照明器具落下の恐れ等	照明器具修繕工事		○	
沼田保育所	本館	ホールに被害を受けた他, 浄化槽周辺部が地盤沈下した	施設修繕工事(浄化槽撤去等), 下水道接続工事		○	
並木保育所	本館	各保育室の壁, 遊戯室天井, ボイラー等に被害	遊戯室他修繕工事, ボイラー修繕工事他		○	
岩崎保育所	本館	外壁, 事務室天井, トイレ壁亀裂, ボイラー故障等	膨張タンク交換工事, ボイラー用水高計交換工事, 外壁補修工事		○	
桜南保育所	本館	遊戯室天井の換気扇落下の恐れや, 保育室壁のひび割れ等	ホール天井換気扇撤去工事, 震災による修繕工事		○	
桜南保育所	本館	遊戯室天井の換気扇落下の恐れや, 保育室壁のひび割れ等	換気扇設置工事		○	
大穂保育所	本館	ホールガラス・天窓破損, アンテナ破損, 電気系統不通	アンテナ撤去他工事, エアコン天井パネル修理他工事		○	
上境保育所	本館	ホール天井パネルのずれ	ホール天井修繕工事		○	
作岡保育所	本館	2歳児室ガラス破損, 給食室天井ひび割れ等	保育室ガラス修繕工事		○	

高見原保育所	本館・フェンス	ホール壁, 休憩室天井, フェンス, ボイラー破損等	冷温水ポンプ修理	○		
上広岡保育所	本館	保育室天井・壁にひび割れや, 遊戯室天井扇風機の落下の恐れ等	震災による修繕工事	○		
今鹿島保育所	本館・車庫	保育室壁に亀裂, バス車庫亀裂等	内外装天井・外壁修繕等	○		
城山保育所	フェンス	塀のブロックのひび割れ等	フェンス修繕工事	○		
真瀬保育所	本館	照明器具の落下等	照明器具取付等	○		
子育て総合支援センター	本館	施設内壁一部損傷	天井・床・壁等修繕工事	○		
上郷児童館	受水槽囲い, 塀	外構及び受水槽の囲い塀のブロックが一部倒壊の恐れ	倒壊ブロックの解体及びブロック設置	○		
松代児童館	本館	施設外側の破風板に隙間が発生 プレールーム天井接合部に隙間	壁ボード各所部分張替	○		
吾妻西児童館	本館	玄関・プレールームの照明器具の下がり	照明器具交換修理	○		
小田児童館	本館	外壁コーナー部分のモルタルにクラック	外壁クラック修繕	○		
二の宮児童館	本館	玄関上部の吹き抜け部分のボード上側に取り付けカバー外れ 基礎部分の中木(モルタル)の割れ	基礎部分の割れている部分のモルタルをハツリ仕上げ補修, 天窓廻縁補修, 図書室カーテンボックス補修 高所から落ちそうになっている部品を撤去。ただし, ボード等	○		
荃崎児童センター	本館	トイレタイルのひび割れ・玄関引き戸の締まりが悪くなるほか, 柱と壁の間に隙間 施設廻りの地盤沈下	トイレタイル補修, 内部壁隙間補修, 排水溝脇コンクリート補修	○		
桜南児童館	本館	施設内側の壁及び柱等にクラック	館内壁面ひび割れ補修	○		
沼崎小学校第二児童クラブ	本館	内壁クロスの破損	クロスの張替	○		
吉沼児童館	本館		基礎部分の剥落したモルタルを撤去・補修, 外壁クラック補修, トイレ壁面タイル張替	○		
大穂保育所	本館	漏水対応, 天井修繕, 外壁補修	外壁修繕工事(設計及び工事) (1月11日入札予定)		○	

【③教育・文化施設】

施設名	用途	被害状況	復旧内容 (未実施のものは、方針を明記)	復旧目標		
				H23年 度	H23年 度	H24年 度
吾妻幼	園舎	壁クラック	補修	○		
吾妻幼	園舎	プレイルーム天井張り替え (資料室照明器具破損含む)	補修	○		
岩崎幼	園舎	遊戯室天井補修、壁損傷	補修	○		
岩崎幼	園舎	照明、壁損傷(トイレタイル)	補修	○		
大穂幼	園舎	外壁クラック、照明損傷	補修	○		
上郷幼	園舎	遊戯室・外壁・屋根瓦修繕(照明、内壁、天井材損傷含む)	補修	○		
桜南幼	園舎	バルコニー修繕及び塗装	補修	○		
桜南幼	園舎	照明損傷	補修	○		
桜幼	園舎	増築部の全体がゆがみ、壁損傷、照明落下	運営に支障無 (復旧予算は自課予算で確保済みのため、調整中Aとする)	○		
桜幼	園舎	仮囲い	安全養生	○		
桜幼	園舎	車止め破損	補修	○		
島名幼	園舎	外壁・天井修繕塗装	補修	○		
高崎幼	園舎	テラス軒天外れ、トイレ壁クラック	補修	○		
竹園西幼	園舎	壁クラック	運営に支障無	○		
竹園西幼	園舎	時計破損	補修	○		
竹園東幼	園舎	教室間の壁崩落のおそれ	補修	○		

竹園東幼	園舎	トイレタイル損傷	補修	○		
筑波幼	園舎	天井材破損	補修	○		
手代木南幼	園舎	排煙窓・パーテーション及びベランダ修繕。屋外雨とい交換 スピーカの修繕(花壇損傷含む)	補修	○		
並木幼	園庭	駐車場修繕・パーゴラ撤去	撤去	○		
二の宮幼	園舎	天井の修繕	補修	○		
二の宮幼	園舎	壁クラック, 物置つかずれ	運営に支障無	○		
東幼	園舎	壁クラック	運営に支障無	○		
真瀬幼	園舎	園児トイレ・ホール天井及び壁・外壁の修繕塗装	補修	○		
松代幼	園舎	照明落下, 天井材破損, 外壁破損	補修	○		
松代幼	プール	プール損傷	運営に支障無	○		
谷田部幼	園舎	庇, 軒天損傷	運営に支障無	○		
吾妻小	校庭外	漏水	補修	○		
吾妻小	校舎	壁クラック	運営に支障無	○		
今鹿島小	校舎, 体育館	玄関タイル・体育館出入口修繕, EXP損傷, クラック	補修	○		
今鹿島小	校舎	漏水	補修	○		
栄小	灯油貯蔵庫	灯油小屋カーボネット張り替え	張り替え	○		
栄小	体育館	体育館照明器具	交換, 点検	○		
栄小	校舎	ガラス交換	交換	○		

栄小	校舎	トイレ仕切り壁	補修	○		
桜南小	校舎	天井照明器具補強	補強	○		
桜南小	校舎	非常階段修繕、体育館壁	補修(別途耐震工事で対応予定)	○		
桜南小	体育館	外壁クラック	運営に支障無	○		
桜南小	プール	漏水	運営に支障無	○		
桜南小	校舎	梁クラック	運営に支障無	○		
桜南小	校舎	壁クラック	運営に支障無	○		
大曽根小	体育館	バスケ板, トイレ内壁, 外壁損傷剥離	補修	○		
大曽根小	校舎	理科室照明損傷	補修	○		
小田小	校舎	受水槽傾き, 漏水	修繕	○		
小野川小	校舎	理科室天井、トイレ壁、トップライト修繕	補修	○		
小野川小	体育館	外壁損傷	運営に支障無	○		
葛城小	校舎	階段亀裂, 窓損傷, クラック	補修	○		
要小	校舎	外壁クラック	運営に支障無	○		
要小	体育館	天井材剥離	補修	○		
上郷小	校舎	壁タイル・エキスパンション修繕	補修	○		
上郷小	体育館	照明損傷	補修	○		
上郷小	体育館	校舎間通路損傷	運営に支障無	○		

荻崎第一小	校舎	トイレタイル補修	補修	○		
荻崎第一小	校舎	EXP損傷, 窓損傷	補修	○		
荻崎第一小	体育館	軒先パネル損傷	補修	○		
荻崎第二小	校舎	EXP損傷, トイレタイル損傷, 壁保温材落下	補修	○		
荻崎第二小	校舎	ダムウエーダー損傷	修繕方法検討中	○		
荻崎第三小	校舎	EXP, 天井材, 照明, 渡り廊下損傷, 天井破損	補修	○		
栗原小	体育館	体育館照明器具	補修, 点検	○		
栗原小	体育館	丸鋼ブレース破断	補修	○		
栗原小	校舎	外壁損傷	運営に支障無	○		
栗原小	校舎	漏水	補修	○		
栗原小	校舎	ガラス破損, 壁損傷	運営に支障無	○		
九重小	体育館	壁と屋根の剥離(屋根落下のおそれ)	補修(別途耐震工事中)	○		
九重小	校舎	壁クラック	運営に支障無	○		
作岡小	校舎	EXP損傷, 非常階段損傷	補修	○		
作岡小	体育館	照明破損	補修	○		
島名小	体育館	体育館ガラス交換	交換	○		
島名小	校舎	外階段損傷	運営に支障無	○		
島名小	体育館	バスケ板損傷, 外壁損傷	運営に支障無	○		

菅間小	体育館	サッシ損傷	補修	○		
菅間小	校舎	外壁クラック	運営に支障無	○		
田井小	体育館	天井材破損	運営に支障無	○		
田井小	校舎	外壁クラック	運営に支障無	○		
竹園西小	校舎	教室内壁損傷	補修	○		
竹園西小	校舎	ガラス割れ	補修	○		
竹園西小	体育館	アリーナ内壁損傷	補修	○		
竹園東小	校舎	教室間の仕切壁が落下, EXP損傷, 壁クラック, 天井浮きなど	補修	○		
竹園東小	体育館	天井ブレース損傷	補修	○		
田水山小	体育館	ステージ照明損傷	補修	○		
田水山小	体育館	照明損傷	補修	○		
筑波小	校舎	消火栓損傷	補修	○		
筑波小	体育館	トイレ内壁損傷	運営に支障無	○		
筑波小	校舎	漏水	補修	○		
手代木南小	校舎	エキスパンション他修繕	補修	○		
手代木南小	校舎	蛍光灯交換	交換	○		
手代木南小	校舎	校舎ガラス交換	交換	○		
並木小	体育館	体育館照明器具	補修, 点検	○		

並木小	校舎	トイレタイル他修繕	張り替え	○		
並木小	校舎	壁クラック	運営に支障無	○		
二の宮小	校舎	漏水(受水槽付近)	運営に支障無	○		
二の宮小	体育館	照明破損	運営に支障無	○		
二の宮小	プール	内側損傷	運営に支障無	○		
二の宮小	校舎	天井補強	補修		○	
二の宮小	体育館	体育館ガラス交換	交換	○		
沼崎小	体育館	天井他補修, EXP損傷	補修	○		
東小	校舎	渡廊下丸柱損傷, EXP損傷, 屋根垂木, 手すり損傷	撤去	○		
東小	校舎	渡廊下丸柱損傷	補修	○		
北条小	校舎	プールサイド	補修	○		
北条小	校舎	外壁クラック	運営に支障無	○		
北条小	体育館	外壁クラック	運営に支障無	○		
前野小	校舎, 体育館	体育館サッシ・エキスパンション修繕	補修	○		
前野小	体育館, 外構	土砂ながれ, 犬走り損傷, 天井材破損	補修	○		
真瀬小	体育館	体育館外壁落下物撤去	撤去	○		
真瀬小	校庭外	漏水	補修	○		
真瀬小	校庭外	プレースせん断その他	補修	○		

真瀬小	校舎	外壁損傷, 非常階段部ベースコン損傷	運営に支障無	○		
真瀬小	校舎	記念碑傾き	運営に支障無	○		
松代小	校舎	エキスパンション他補修	補修	○		
谷田部小	体育館	体育館外壁落下物撤去	撤去	○		
谷田部小	校舎	トイレ損傷	補修	○		
谷田部小	校庭	擁壁損傷	撤去	○		
谷田部小	校舎	壁クラック, 照明損傷	運営に支障無	○		
谷田部小	校舎	門柱傾き	運営に支障無	○		
谷田部南小	体育館	天井材剥離	補修	○		
谷田部南小	校舎	EXP損傷, 天井材損傷	運営に支障無	○		
山口小	校舎外	漏水	補修	○		
山口小	校舎外	外壁クラック	運営に支障無	○		
吉沼小	校舎	外壁クラック	運営に支障無	○		
吾妻小	体育館		復旧調査委託	○		
吾妻小	体育館	屋根支持架台破損	復旧設計及び復旧工事	○		
葛城小	体育館		復旧調査委託	○		
葛城小	体育館	プレースせん断	復旧設計及び復旧工事	○		
作岡小	体育館		復旧調査委託	○		

作岡小	体育館	外壁, 内壁損傷	復旧設計及び復旧工事	○		
真瀬小	体育館		復旧調査委託	○		
真瀬小	体育館	外壁落下、ブレースせん断、ガラス損傷	復旧設計及び復旧工事		○	
谷田部小	体育館		復旧調査委託	○		
谷田部小	体育館	外壁落下, 天井材剥離	復旧設計及び復旧工事	○		
吾妻中	校舎	外壁クラック	運営に支障無	○		
大穂中	武道場	照明破損	補修	○		
大穂中	技術棟	外壁損傷	補修	○		
大穂中	技術棟	受水槽損傷	運営に支障無	○		
荃崎中	校舎	エキスパンジョイント及び壁クラック修繕	補修	○		
荃崎中	校舎	天井, 照明損傷	補修	○		
桜中	武道場	武道場天井補修	補修	○		
桜中	校舎	校舎排煙窓補修	補修	○		
桜中	校舎	間仕切り壁損傷	運営に支障無	○		
桜中	武道場	武道館外壁補修	補修	○		
桜中	校舎	校舎エキスパンション修繕・コンクリート壁クラック	運営に支障無	○		
高崎中	校舎, 武道館	ベランダ・雨樋修繕・武道館壁及びトイレタイル	補修	○		
高崎中	卓球場	照明破損	補修	○		

高山中	校舎	EXP損傷, クラック	運営に支障無	○		
高山中	武道場	照明損傷, トイレ壁損傷	補修	○		
高山中	武道場	受水槽付近損傷	補修	○		
竹園東中	校舎	コンピュータ室ガラス破損	補修	○		
竹園東中	校舎	教室10部屋の天井損傷	補修	○		
筑波西中	技術棟	照明破損	運営に支障無	○		
筑波西中	体育館	体育館点検修繕及び天井修繕	補修	○		
筑波東中	武道場	武道館天井張り替え及び水銀灯点検調整(照明損傷含む)	補修	○		
手代木中	渡り廊下	教室と体育館との2階通路、教室間の2・3階通路の接続部亀裂(体育館渡り廊下損傷, クラック含む)	撤去	○		
豊里中	校舎	窓損傷, 外壁損傷	補修	○		
豊里中	体育館	軒天損傷	補修	○		
並木中	校舎, 体育館	校舎2箇所・体育館7箇所網入りガラス交換	交換	○		
谷田部中	校舎	トイレタイル・廊下天井・エキスパンジョイント(テニスコートクラック含む)	補修	○		
谷田部東中	校舎	音楽室天井及び壁・照明器具補強・教室の壁	補修	○		
谷田部東中	校舎	バルコニー柱損傷	補修	○		
総合教育研究所	研修所	給水管等(元々老朽していた)	修繕済	○		
筑波給食センター	本館	給湯管断裂	給湯管修繕	○		
筑波給食センター	本館	給湯管断裂	給湯管修繕	○		

大穂給食センター	本館	ガス管破損及び天井材落下	ガス管及び天井材修繕	○		
豊里給食センター	本館	天井材落下	天井材修繕	○		
桜給食センター	本館	排煙窓及び電動シャッター作動せず	排煙窓及び電動シャッター修繕	○		
桜給食センター	本館	システム洗浄機等の故障	システム洗浄機等の修繕	○		
桜給食センター	本館	天井ボード落下寸前破損	天井ボード撤去修繕	○		
谷田部給食センター	本館	ボイラー故障	ボイラー用ストレージタンク修繕	○		
荃崎給食センター	本館	天井ダクト落下及び空調設備等故障	天井ダクト及び空調設備修繕	○		
荃崎給食センター	本館	天井ボードの破損(余震による追加)	天井ボードの修繕	○		
荃崎給食センター	本館	蒸気配管損傷及び食器洗浄機損傷	蒸気配管修繕、食器洗浄機修繕	○		
教育相談センター	本館	事務天井の変形,男女トイレタイル破損,つくしの広場天井変形,卓球場天井変形,外壁亀裂	天井材修繕他	○		
大穂中	体育館	プレースせん断、照明落下、ガラス破損	復旧調査委託	○		
大穂中	体育館	プレースせん断、照明落下、ガラス破損	復旧工事(大規模改修)			○
荃崎中	体育館	天井材(屋根材)、コンクリート破片落下	復旧調査委託	○		
荃崎中	体育館	天井材(屋根材)、コンクリート破片落下	復旧設計及び復旧工事		○	
高崎中	体育館	天井材落下、屋根と壁の接合部損傷可能性	復旧調査委託	○		
高崎中	体育館	天井材落下、屋根と壁の接合部損傷可能性	補修	○		
栄小	体育館	体育館外壁改修工事 (クラックが小規模なので、状況を観察中)	運営に支障無	○		
桜歴史民俗資料館	文化財展示施設	展示室の格子天井(つり天井)の傾き等2箇所位あり	格子天井の傾きや組み直しを職員により実施し修復完了。	○		

桜歴史民俗資料館	文化財展示施設	ガラス製展示スタンドの破損	ガラス製展示スタンドは施設工事に際して設置したもので、原形への復旧が困難であるため、代替の展示スタンド・パネルを見積り済み、発注未。		○	
桜歴史民俗資料館	文化財展示施設	外壁のクラック	状況観察中(建築士の判定で外壁のひび割れは、表面のモルタルにひびが入っているだけで、本体構造(鉄筋コンクリート)の亀裂ではないので施設利用上問題は無い。)	○		
「宝篋印塔」	文化財	土台から傾斜し倒壊のおそれ(修繕)	土台から傾斜し倒壊のおそれ(修繕)	○		
指定等文化財建造物	文化財	屋根、壁崩落、建築部材の屈曲	屋根、壁崩落、建築部材の屈曲 (今年度、市及び民間所有の有形文化財の修復方法等を調査し、来年度にその復旧事業に取りかかる。)		○ 調査	○ 修復

【④都市施設】

施設名	用途	被害状況	復旧内容 (未実施のものは、方針を明記)	復旧目標		
				H23年度	H23年度	H24年度
駅前公園	古民家	外・内壁崩落	利用者の安全確保のため外壁の修繕必要		○	
二の宮公園	更衣室	プール用更衣室内壁破損	未活用の部屋のため物置として活用	○		
川口公園	遊歩道	園路の一部陥没、クラック	5.16復旧済み	○		
川口公園	給・排水	給水管と排水管が破損し、漏水と排水詰まり	4.7復旧済み	○		
並木公園	給水	漏水	4.8復旧済み	○		
松見公園	本館等	売店のガラス破損及び建物外壁の崩落・シャッター破損・公園灯照明破損	7.11復旧済み(公園照明1灯のみ未復旧) 予算額の増額については、当初照明灯の撤去のみであったが、有料施設の安全性を考慮し代替え照明設置工事を追加し、新たに、破損が生じた照明灯の復旧工事を追加したため。	○		
研究学園駅前公園	池護岸、園路	公園池護岸の崩落、園路の一部陥没	6.1復旧済み	○		
科学万博記念公園	公園灯	公園灯8灯破損	6.14復旧済み	○		
大池公園	園路	園路の一部陥没、クラック	5.16復旧済み	○		

中央公園	照明	照明損傷	6.27復旧済み	○		
宝陽台D(東公園)	公園灯	引込柱破損	4.20復旧済み	○		
センター広場	広場	ペデに数箇所亀裂発生	業者委託による現状復旧	○		
つくばウェルネスパーク	本館	プール天井一部落下	利用者の安全確保のため天井落下部分の修繕及びその他の安全確認必要	○		
筑波総合体育館	体育館	アリーナ天井部落下	天井材(グラスウール)の撤去による現状復旧	○		
豊里体育館	体育館	アリーナ天井部落下及びサッシ変形	天井材(グラスウール)の撤去及びサッシの交換による現状復旧	○		
桜総合体育館	体育館	アリーナ高所部分ガラス破損	仮復旧後の本復旧工事	○		
大穂体育館	体育館	女子トイレ漏水	業者委託により現状復旧	○		
吉沼体育館	体育館	天井脇ボード破損	委託業者により破損部分撤去	○		
豊里柔剣道場	体育館	点検口及び蛍光灯枠破損	業者委託により現状復旧	○		
東光台体育館	体育館	照明器具落下及び照明漏電	業者委託により現状復旧	○		
谷田部野球場	野球場	ナイター照明支柱破損	業者委託により現状復旧	○		
セキショウチャレンジスタジアム	サッカー場	天井一部破損	業者委託により現状復旧	○		
谷田部総合体育館	体育館	アリーナ天井部分支持ボルト破損 (被災度調査)	被災度調査(完了) 修繕設計及び工事(12月契約予定)		○	

【⑤住宅施設】

施設名	用途	被害状況	復旧内容 (未実施のものは、方針を明記)	復旧目標		
				H23年度	H23年度	H24年度
駒形団地	市営住宅	3号棟排水管	3号棟排水管修繕	○		

駒形団地	市営住宅	5号棟排水管	5号棟排水管修繕	○		
ひがし谷田川	市営住宅	基礎の表面にひび割れ	躯体に影響ないため、当面現状維持	○		
ひがし谷田川	市営住宅	2-101号室排水管	2-101号室排水管修繕	○		
ひがし谷田川	市営住宅	4-105号室排水管	4-105号室排水管修繕	○		
東山住宅	市営住宅	給水管	給水管修繕	○		
東山住宅	市営住宅	屋根瓦	屋根瓦応急処置	○		
東山住宅	市営住宅	屋根平	屋根平修繕	○		
東山住宅	市営住宅	屋根陸棟	屋根陸棟修繕	○		
漆所団地	市営住宅	屋根	屋根修繕	○		
漆所団地	市営住宅	13号室	13号室修繕	○		
漆所団地	市営住宅	7号室	7号室修繕	○		
漆所団地	市営住宅	5・8・10号室	5・8・10号室修繕	○		
漆所団地	市営住宅	12・17・27号室	12・17・27号室修繕	○		
漆所団地	市営住宅	18・25号室	18・25号室修繕	○		
漆所団地	市営住宅	雨樋・排水路	雨樋・排水路修繕	○		
北条団地	市営住宅	一部屋根瓦損傷	屋根修繕	○		
古館団地	市営住宅	一部屋根瓦損傷	瓦修繕	○		
不動町団地	市営住宅	揚水ポンプから圧カタンクへの給水管破損 1カ所	井戸ポンプ修繕	○		

不動町団地	市営住宅	一部屋根瓦損傷	瓦修繕	○		
清水台住宅	市営住宅	一部瓦損傷	屋根修繕	○		

【⑥環境施設・がれき】

施設名	用途	被害状況	復旧内容 (未実施のものは、方針を明記)	復旧目標		
				H23年 度	H23年 度	H24年 度
クリーンセンター(焼却施設)	廃棄物処理	架台補修し、正位置へ設置	架台補修し、正位置へ設置	○		
クリーンセンター(焼却施設)	廃棄物処理	給気ダクト落下破損、天井鉄骨、屋根鋼板変形破損の修繕工事設計(工事設計委託費)	給気ダクト落下破損、天井鉄骨、屋根鋼板変形破損の修繕工事設計(工事設計委託費)	○		
クリーンセンター(焼却施設)	廃棄物処理	給気ダクト落下破損、天井鉄骨、屋根鋼板変形破損の修繕工事(工事費)	給気ダクト落下破損、天井鉄骨、屋根鋼板変形破損の修繕工事(工事費)		○	
クリーンセンター(焼却施設)	廃棄物処理	給気ダクト落下破損、天井鉄骨、屋根鋼板変形破損の修繕工事監理(工事監理委託費)	給気ダクト落下破損、天井鉄骨、屋根鋼板変形破損の修繕工事監理(工事監理委託費)		○	
がれき	廃棄物処理	かわら、ブロック塀など(荃崎・豊里・筑波庁舎・白水湖・つくばレイクサイド下駐車場・桜川ストックヤード)	瓦礫撤去運搬. 中間処理. 運搬整地	○		
がれき	廃棄物処理	かわら、ブロック塀など	中間処理. 運搬整地		○	
がれき	廃棄物処理	かわら、ブロック塀など(谷田部・桜庁舎・クリーンセンター)	瓦礫撤去運搬		○	
廃棄物(家電)	廃棄物処理	廃棄物の家電リサイクル	廃棄物の家電リサイクル手数料	○		
がれき	廃棄物処理	市道等がれき撤去	市道等がれき撤去委託	○		

【⑦観光・農業関連施設】

施設名	用途	被害状況	復旧内容 (未実施のものは、方針を明記)	復旧目標		
				H23年 度	H23年 度	H24年 度
市営第4駐車場	駐車場	駐車部一部陥没, 排水溝沈下, 擁壁亀裂	舗装部復旧 排水側溝復旧	○		
市営第3駐車場	駐車場	駐車部一部陥没, 排水溝沈下	舗装部復旧	○		
市営第2駐車場	駐車場	駐車部一部陥没, 階段踊り場破損	男子便所側一部修繕 舗装部, 階段踊り場	○		
市営第1駐車場	駐車場	擁壁北面5割崩落, 西面大きく膨れ, 駐車部一部陥没	舗装部修繕 擁壁全周修繕		○	
林道白滝線 林道沼田新田酒寄線	林道	道路陥没, 亀裂, 法面崩落, 落石	路盤沈下による路面の亀裂修繕, 側溝への落石, 流入土砂 除去		○	
林道白滝線 林道沼田新田酒寄線	林道	道路陥没, 亀裂, 法面崩落, 落石	本復旧及び調査費 (1月に契約予定)		○	
大曾根池	ため池	護岸及び管理用道路崩壊等	護岸及び管理用道路復旧	○		
まち池外5箇所	ため池等	堤防及び管理用道路亀裂等	堤防及び管理用道路復旧	○		
ゆかりの森	工芸館	厨房内内壁(タイル)の全崩落	修繕	○		
ゆかりの森	屋外ステージ	天井及び照明器具の点検	点検及び修繕	○		
大曾根池外1箇所	ため池等	護岸及び管理用道路崩壊等	護岸及び管理用道路復旧		○	
作谷地区排水路外2箇所	排水路等	排水路及び護岸の損壊	排水路及び護岸復旧		○	

【⑧消防施設】

施設名	用途	被害状況	復旧内容 (未実施のものは、方針を明記)	復旧目標		
				H23年 度	H23年 度	H24年 度
中央消防署	事務所, 車庫	車庫梁受に損傷, 車庫RC脚部損傷。西側玄関前階段一部損傷 機械室外壁一部崩落, 機械室内壁亀裂, 埋設給水管漏水	安全確保のため車庫梁受補強 外壁・車庫RC脚・屋外階段のコンクリート損傷部(撤去・補修・塗装)	○		
筑波分署	事務所, 車庫	外壁クラック(合計50m), 内壁クラック(合計30m), 内壁ボード損傷(合計26㎡) クロス損傷(合計100㎡), 2F和室天井脱落(25㎡), 防火水槽給水管漏水, 外灯倒壊	外壁浮部(撤去・補修・塗装) 内外壁クラック(補修材注入・塗装) 内壁ボード交換・クロス張り替え 倒壊外灯撤去・交換		○	
荃崎分署	事務所, 車庫	内壁ボード補修(合計26㎡), クロス損傷(合計80㎡), 屋上笠木損傷, 外壁クラック(合計3m)	屋上笠木撤去・交換・シーリング 外壁クラック(補修材注入) 内壁ボード交換・クロス張り替え	○		
筑波支団第4分団詰所	詰所	詰所の屋根破損	屋根修理	○		
筑波支団第3分団詰所	詰所	詰所の屋根破損	屋根修理	○		
大穂支団第4分団詰所	詰所	詰所の壁破損	壁修理	○		
花畑公園南側飲料水兼用防火水槽	飲料水兼用防火水槽	飲料水兼用防火水槽上部の陥落及び給水部(マンホール内部)が浸水	防火水槽上部の整地及び舗装, 給水部(マンホール内)の修繕	○		
二の宮公園南側飲料水兼用防火水槽	飲料水兼用防火水槽	飲料水兼用防火水槽上部の陥落	防火水槽上部の整地	○		
荃崎第三小学校体育館前飲料水兼用防火水槽	飲料水兼用防火水槽	飲料水兼用防火水槽給水部への水の浸水	防火水槽上部の整地	○		
今鹿島地区 防火水槽周辺	防火水槽周辺	防火水槽周辺の陥落	防火水槽上部の整地	○		
水守地区 防火水槽 2ヶ所	防火水槽	防火水槽上部に亀裂	防火水槽上部漏水部分の防火処理及び亀裂部分の修繕	○		
吉沼地区 防火水槽 2ヶ所	防火水槽	防火水槽の漏水	防火水槽の防水処理	○		
富士見ヶ丘団地 防火水槽	防火水槽	防火水槽上部に亀裂	亀裂部分の修繕	○		
火の見櫓(筑波山神社)	火の見櫓	筑波山神社石垣の崩落により火の見櫓も崩落する危険がある。	火の見櫓の撤去及びサイレンの移設工事	○		

【⑨道路】

施設名	用途	被害状況	復旧内容 (未実施のものは、方針を明記)	復旧目標		
				H23年 度	H23年 度	H24年 度
市道2-48号線 外44路線	道路	道路陥没, 亀裂, 液状化, 側溝損壊, 土砂崩れ, 護岸崩壊等	仮復旧	○		
市道1-66号線 外208路線	道路	道路陥没, 亀裂, 液状化, 側溝損壊, 土砂崩れ, 護岸崩壊等	仮復旧	○		
市道1-66号線 外165路線	道路	道路陥没, 亀裂, 液状化, 側溝損壊, 土砂崩れ, 護岸崩壊等	仮復旧・本復旧	○		
市道1-66号線 外165路線	道路	道路陥没, 亀裂, 液状化, 側溝損壊, 土砂崩れ, 護岸崩壊等	仮復旧・本復旧		○	○

【⑩上下水道関連】

施設名	用途	被害状況	復旧内容 (未実施のものは、方針を明記)	復旧目標		
				H23年 度	H23年 度	H24年 度
配水管緊急修繕工事(49 件)		漏水等	修繕	○		
配水管移設工事 (1件)		漏水等	道路崩落による配水管の移設		○	
共同溝内配水管修繕工事 (1件)		漏水等	漏水補修バンド製作及び設置		○	
空気弁(89件)		漏水等	分解・清掃により復旧	○		
消火栓(2件)		漏水等	バルブ開閉により復旧	○		
舗装(24件)		漏水等	本復旧	○		
上境浄水場	ろ過機	ろ過機の基礎コンクリート部破損	基礎コンクリート補修	○		

大貫浄水場	取水ポンプ	損傷	取水ポンプ交換	○		
酒丸ポンプ場	汚水中継ポンプ場	建屋周り, 駐車場及び進入路陥没	舗装補修	○		
大下ポンプ場	汚水中継ポンプ場	汚水圧送管破損	圧送管補修	○		
南ポンプ場	汚水中継ポンプ場	建屋周り, 駐車場及び進入路陥没	舗装補修	○		
大曾根ポンプ場	汚水中継ポンプ場	電気制御盤埋没	電気制御盤移設	○		
吉瀬ポンプ場 (外6ポンプ場)		水道管破損	水道管補修	○		
陥没(67件)			再度確認の上, 必要に応じ修繕	○	○	
溢水, 閉塞等(13件)				○		
都市下水道(2件)			10月以降(稲の刈り取り後)本復旧	○	○	
管渠(13件)	供用, 未供用			○	○	
管渠(柴崎)				○	○	

公共施設※

204施設

(※公共施設数は個別施設数ではなく○○小学校で1施設として計上しております。
また, 道路・上下水道・がれきを除いております。)