

質問回答書

質問事項について、次のとおり回答します。

(事業名) 7－8国補島名小学校校舎長寿命化改修工事

NO.	質問事項	回 答
1	設計内訳書 共通仮設費(積上)明細(P190)に「セキュリティ解除立会」とありますが、警備会社により単価の相違があります。警備会社名及び営業所をご指示下さい。	令和7年度は、「富士防災警備株式会社茨城事業部つくば事業所」と契約しております。
2	設計内訳書 外壁改修(P41.74)の防水型複層仕上塗材REについて、水性シリコンつやありとありますが、特記仕様書では水性アクリルつやありとなっております。どちらを正と致しますか。	水性シリコンつやありとします。
3	設計内訳書 外壁改修(P41.74)の外装薄塗材Eについて、特記仕様書では外装薄塗材Siとなっております。どちらを正と致しますか。	外装薄塗材Eとします。
4	設計内訳書 外壁改修(P40.73)の軒天 薄付仕上塗材除去とありますが、除去後に下地調整C-2等が必要かと思われます。内訳書に記載が御座いません。ご指示下さい。	内訳書(P41.74)に「C-1共」と記載しております。
5	設計内訳書 外壁改修(P40.73)の外壁 薄付仕上塗材除去とありますが、除去後に下地調整C-2等が必要かと思われます。内訳書に記載が御座いません。ご指示下さい。	厚付け仕上塗材仕上げ同等とします。
6	設計内訳書 その他工事外構(P115)に「物置 1式」とありますが、どれを指しますか。ご教示願います。	共A-18図に記載しております。
7	設計内訳書 共通仮設費(積上)明細(P190)の「仮設鉄板敷 敷鉄板1524×6096×22」について、109.0㎡とありますが設計図 共A-05図の敷鉄板配置を考慮しますと117枚→1087.0㎡となります。数量を変更致しますか。ご指示下さい。	敷鉄板についてはグラウンド通路部分の最低限を見込んでおります。プール解体跡地については碎石敷となりますが、必要であれば適宜見込んで下さい。