

質問回答書

質問事項について、次のとおり回答します。

(事業名) 7-8国補(仮称)つくば市芸術文化創造拠点整備工事

NO.	質問事項	回 答
1	特記仕様書<8.1.5>鉄骨製作工場のグレードの表記がございません。Rグレード以上と考えて宜しいですか。	宜しいです。
2	内訳P39 校舎 塗装 外部 軒天・化粧梁コンクリート面484㎡、ケイカル面81.6㎡ 下地調整RA種とありますが、既存塗膜全面除去という解釈で宜しいでしょうか？	宜しいです。
3	内訳P39 校舎 塗装 外部 軒天・化粧梁484㎡下地調整RA種とありますが、下段項目に下地調整RB種とあります。どちらが正でしょうか？	RA種を正としてください。
4	内訳書 校舎 内外装 内部 フローリングボード張り 1等 なら 厚15 224㎡と有りますが、設計図 仕上表(A-05・08図)は複層フローリング(ア)12貼と有ります。仕上表を正と考えて良いでしょうか。ご教授願います。	宜しいです。
5	タ外の保温について、平面図(M-15~17)にはRWと記載がありますが、内訳書(別紙 00-0025)にはグラスウールと記載があります。 内訳書を優先と考えてよろしいでしょうか。ご教授願います。	宜しいです。
6		