

質問回答書

質問事項について、次のとおり回答します。

(事業名) 7-8 国補桜南小学校校舎長寿命化改修工事

NO.	質問事項	回 答
1	設計内訳書 共通仮設費(積上)明細に「セキュリティ解除立会」とありますが、警備会社により単価の相違があります。警備会社名及び営業所をご指示下さい。	令和7年度は、「国際警備保障株式会社つくば営業所」と契約しております。
2	設計内訳書 共通仮設費(積上)明細に「2号館備品等移動・再設置共」とありますが、具体的な数量及び移設回数等をご指示下さい。	普通作業員10人×5日です。
3	設計内訳書 共通仮設費(積上)明細に「1号館備品等移動・再設置共」とありますが、具体的な数量及び移設回数等をご指示下さい。	普通作業員13人×10日です。
4	意匠図A-062 クラールM(2) X4～5・Y3通り間仕切り壁のAW-23側の仕上げをご指示下さい。	AW-23を更新し、アルミ複合パネルを施工とします。
5	意匠図A-066 クラールM(6) X4～5・Y3通り間仕切り壁の外部サッシ側の仕上げをご指示下さい。	AW-23を更新し、アルミ複合パネルを施工とします。
6	外壁(防水型複層塗材E)について、設計内訳書では凹凸状吹付となっておりますが、特記仕様書ではゆず肌状ローラー塗りとなっております。どちらを正と致しますか。※1.2号館共。	凹凸状吹付を正とします。
7	外壁(外装薄塗材E)について、設計内訳書では砂壁状吹付となっておりますが、特記仕様書ではゆず肌状ローラー塗りとなっております。どちらを正と致しますか。※1.2号館共。	砂壁状吹付を正とします。

8	設計内訳書の解体工事に、外壁アスベスト除去(高圧水洗工)とありますが、外壁内訳にも既存塗膜除去としての水洗いが御座います。水洗いが重複していると思われます。ご指示下さい。※1.2号館共。	外壁アスベスト除去（高圧水洗工）のみとします。
9	外壁内訳について、壁 下地調整塗材CM-2、C-2、防水型複層塗材Eの下地調整費C-1、外装薄塗材Eの下地調整費C-1とあります。下地調整塗材が重複していると思われます。ご指示下さい。※1.2号館共。	防水型複層塗材Eの下地調整はCM-2、外装薄塗材Eの下地調整はC-1とします。
10	設計図 A-062 1F男子トイレの汚垂陶板 D600 TOTO ハイドラセラフPU薄型 L1100×2枚+L800×2枚 接着工法 3.5mが内訳書に御座いません。ご指示下さい。	ハイドラセラフ同等品以上を施工とします。
11	設計図 A-062 1F男子トイレの汚垂陶板 D600 TOTO ハイドラセラフPU薄型 L800×2枚 接着工法 1.6mが内訳書に御座いません。ご指示下さい。	ハイドラセラフ同等品以上を施工とします。
12	設計図 A-066 2F男子トイレの汚垂陶板 D600 TOTO ハイドラセラフPU薄型 L800×5枚 接着工法 3.7mが内訳書に御座いません。ご指示下さい。	ハイドラセラフ同等品以上を施工とします。