

令和4年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	対応部署	令和4年度の調査時において、対策内容が検討中だった箇所の進捗状況 (R6年3月29日現在)	対策終了予定時期
大曾根小	3	市道2-1029号線 市道2-1026号線	2-1029号線の端と学園東大通りが接する部分	・道路と歩道の境目が周囲よりも低いため、雨天時は道路が冠水することがある。児童が水たまりを飛び越えたり、よけたりして歩くしかなく、怪我の恐れがあり危険である。	・周囲に排水溝があるが、排水溝の位置が冠水する部分より高かったり、落ち葉が詰まっていたりするため、排水できていないことがある。再度点検、修繕をお願いしたい。	・定期的な清掃のほか、現地の状況を確認し、不具合等が生じている場合は、修繕を検討します。	・道路管理課	・令和4年度に污水管、給水管の取り出し工事に伴い、舗装打替を行い、排水能力を改善しました。また、令和4年度に集水桝の清掃を実施しました。	・対策実施済
前野小	1	県道213号線	長高野848～863番地付近	・交通量が多い上にスピードを出している車も見られる。歩道も狭いため、非常に危険である。	・前野小学校入口信号付近の歩道の拡張とガードレールの設置。	・現在、来年度予算に歩道設置工事の予算を要望し、工事を行うことを検討しています。	・茨城県土浦土木事務所	・R5年度に十分な予算がつかなかったため、R6年度の予算から、他の工事の優先順位を鑑み、実行できるか協議しております。	・未定
	2	県道53号線	前野小前から若森交差点 前野1384～1391～694番地	・排水用側溝が未整備のため、雨天時に雨水が溜まり、歩行が困難となってしまう。 ・歩道の白線が薄く、消えかかっている箇所がある。	・本年度一部工事が入り、舗装されたが、前後は未整備であり、排水路も設置されていない。排水溝の整備、白線の再塗装をお願いする。	・今年度に舗装修繕(つくば千代田線との交差点から数百メートル程度)を検討しているため、併せて白線の塗り直しも検討します。	・茨城県土浦土木事務所	・白線は塗り直し済みです。R6年度につくば市下水道工務課にて、下水道が埋設されている半断面(東側)の補修を予定しており、その工事にて整備予定です。	・R6年度
沼崎小	2	市道3-1773号線	宴やという飲食店の前の横断歩道及び東光台入口の横断歩道	・「宴や」という飲食店前の横断歩道を渡る時に、車が見づらい。	・通学路の標識及び減速の標識設置。	・「宴や」南東カーブ周辺に減速を促す路面表示の設置を検討します。	・道路管理課	・検討の結果、地形的問題(カーブの道路であること)から効果的な路面標示の設置が難しい状況です。	
今鹿島小	1	市道3-1193号線	今鹿島1739付近交差点	・「今鹿島小学校入口」横断歩道が、信号が無いいため、渡るのが難しい。	・歩行者用信号が欲しい。	・現地にて要望のあった道路標識の塗り直しについて、対応部署を確認中。	・茨城県土浦土木事務所	・R6年度に、「歩行者注意」の路面標示の設置を予定しております。	・R6年度
	3	市道1級35号線	今鹿島2362付近交差点	・通勤の抜け道になっており、見通しが悪いのに、朝の時間はスピードを出して走行しているため危険であり、交通量も多くなかなか横断できない。	・スピード抑制の段差と歩行者用信号機が欲しい。	・減速を促す路面表示を検討します。	・道路管理課	・一時停止線の再設置を行いました。	・対策実施済
上郷小	1	市道2級22号線	上郷2704	・点滅信号があるが、今年度中に撤去される予定。保護者から心配する声が多い。	・点滅信号に代わる安全対策。	・一時停止線、横断歩道の設置を予定しています。	・つくば警察署	・横断歩道を設置をしました。	・対策実施済
	2	市道2級22号線	上郷2701	・スクールゾーンが表示が消えかかっている。	・横断歩道と共に塗り直してほしい。	・横断歩道の塗り直しの上申を予定しています。	・つくば警察署	・横断歩道の塗り直しを行いました。	・対策実施済
豊里中	1	つくば真岡線	土浦境線との交差点	・交差点南側、交流センター以北の部分の歩道が未整備の状態、路側帯の路面標示だけになっている。	・ガードレール設置または、歩道の整備。	・側溝付近の土砂撤去を実施し、路側帯の確保を検討します。	・茨城県土浦土木事務所	・R6年度当初に土砂撤去を対応予定しています。	・R6年度
谷田部小	3	市道5-3224号線	谷田部2938番地 谷田部小学校正門前道路	・交差点前の停止線に対して、標識が10mぐらい後ろに設置されているが、停止線で車が止まらず、児童が青信号で横断中も、侵入してくる車が多く危険。	・道路標識の停止線付近への移動と、可能な自動車用の信号機設置	・標識の移設や信号の設置が困難であるため、一時停止を強調する路面標示を検討しています。	・道路管理課	・一時停止線前の「止まれ」部のカラー舗装化を実施しました。	・対策実施済
谷田部南小	1	県道19号線	境田	・セブンイレブン谷田部インター店(サイエンス大通り)からつくば市境田の六差路の区間が、道路拡張工事のため狭い。六差路で、児童が信号待ちをするときに、交通量も多く非常に危険。	・縁石が切れている場所については、フェンスを下げ、カラーコーンを置くといった対策をしていただいたが、その後、六差路までの区間のフェンスを下げる工事は行われていない。早急をお願いしたい。六差路で信号待ちをするスペースが狭い。保護者からは高めのガードレールの設置希望あり。	・現在、工事に支障がない範囲でフェンスを下げております。ガードレールについては設置を検討しております。	・茨城県土浦土木事務所	・フェンスを下げ、ガードレールを設置しました。	・対策実施済
柳橋小	1	市道2級33号線	柳橋366付近	・横断歩道が消えかかっている。 ・歩道が田んぼ側に崩れている。	・横断歩道の塗り直しをほしい。 ・歩道を点検し、補強してほしい。	・横断歩道、一時停止の塗り直しの上申を予定しています。	・つくば警察署	・横断歩道、一時停止の塗り直しを行いました。	・対策実施済

令和4年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	対応部署	令和4年度の調査時において、対策内容が検討中だった箇所の進捗状況 (R6年3月29日現在)	対策終了予定時期
谷田部中	1	国道354号線	谷田川橋	・橋台と歩道との段差が大きく、自転車で通行する際に転倒し、怪我をするケースが毎年数件ある。車道の方に倒れた場合、大事故につながる可能性が高い。	・橋台と歩道との段差を無くすか、極力小さくするための改修を行ってほしい。	・現在施工中の橋梁修繕工事で実施予定です。	・茨城県土浦土木事務所	・橋梁修繕工事を行い、改善しました。	・対策実施済
	2	市道5-4729号線	福田橋周辺	・自転車での登下校時に、車両に追い越されたり、すれ違う際に、田んぼに落ちそうになり危険。田んぼや川に向かって急な下り斜面になっており、大怪我につながる可能性がある。	・橋のたもとから一定区間のガードレールの設置。	・現場状況からガードレールの設置は困難であるため、代替案として転落防止柵等の設置を検討しています。	・道路管理課	・ガードレール設置の代替案として、ポストコーンの設置を協議しております。	・未定
島名小	3	市道5-4416号線	島名893番地交差点	・土浦坂東線(5-1723号線)との交差点(十字路)東側に横断歩道はあるが、学校に向かう南側に横断歩道がない。	・横断歩道の設置。	・横断歩道の新設を検討します。	・つくば警察署	・横断歩道を設置しました。	・対策実施済
	4	つくば真岡線	つくば市島名2799付近のカーブ	・車がある程度のスピードを出して通るので危険である。 ・歩道がないカーブのため、危険である。	・路側帯のカラー化	・学童注意などの路面表示を予定しております。	・茨城県土浦土木事務所	・路側帯のカラー化及び路面標示を実施しました。	・対策実施済
高山中	3	市道7-2002号線、市道7-2049号線、市道7-2035号線	島名1903付近十字路	・付近の交差点は、南北の進行方向が優先扱いであるが、当該交差点は東西方向の道路が優先である。当該交差点の南北方向には「止まれ」の停止線があるが、地域住民以外も多く利用していることなどから危険性が高い。	・横断歩道の設置または、注意喚起等の看板設置等をお願いしたい。	・横断歩道の新設を検討します。	・つくば警察署	・横断歩道を設置しました。	・対策実施済
葛城小	1	市道5-1900号線	土浦坂東線辻交差点から葛城小学校T字路前のカーブまでの間	・幅員が狭い上、交通量が多く、大変危険である。 ・排水側溝の上を歩かざるを得ない状況だが、破損しているため、躓いて車両と接触する恐れがある。	・排水側の溝を一部グレーチングにしつつ、アスファルト舗装してほしい。(小野崎448-1付近の対応)以上の対応の上、アスファルト舗装部分をグリーン標示してほしい。(通学路の明確化)	・R4.10月に地元区会から市道整備工事要望書を受領しており、整備の必要性、緊急性、整備効果などの観点から優先順位を決め、事業化の検討を行っています。 ・アスファルト塗装部分のグリーン標示についても、工事設計に含めて検討しております。	・道路管理課 ・道路管理課	・令和6年度に測量設計業務委託を発注予定です。 ・令和6年度に測量設計業務委託を発注予定です。	・未定 ・未定
手代木中	3	市道5-2150号線	松代5丁目、メゾン松代付近	・道端のU字溝に蓋がない箇所が多く、自動車の通過時などに、歩行者が道路の端を通行する際、危険である。	・U字溝にコンクリート製の蓋を設置してほしい。	・蓋無しのU字溝を、蓋付きの函渠型側溝への入替を検討します。	・道路整備課	・当該路線において、蓋付きの函渠型側溝への入替を計画しています。	・未定
二の宮小	2	5-2111号線	二の宮4丁目	・朝の登校時など、学校前にも関わらず、スピードを出して通過する車両もあり、大変危険である。保護者は大変心配している。	・速度を抑制する道路標示の塗装。	・車両の減速を促す路面標示を検討します。	・道路管理課	・R6年度に、横断歩道の前にイメージハンプの設置を予定しています。	・令和6年度
小野川小	2	市道1024号線	上横場バス停	・旧道は道幅がとて狭く、朝・夕の交通量が多い。 ・スピードを出す車が多く危険。 ・横断歩道はあるが信号がない。 ・ガードレールがない。	・道路にスクールゾーンの標識の塗装。 ・危険飛び出し注意の看板の設置。	・スクールゾーンの設置については、学校から半径500m以上のため設置できません。車両の減速を促す路面標示を検討します。	・道路管理課	・区画線・路面標示の塗り直しを実施しました。	・対策実施済
谷田部東中	1	市道5-2735号線	つくば市北中妻付近 常磐自動車道下トンネル	・常磐自動車道下のトンネルから、市道を自転車で横断する時、市道を通る車と衝突の危険性が高い。	・車に対し注意喚起の標識設置、または「横断者あり注意」等の道路への表示をお願いしたい。	・T字または十字マークの路面設置を検討しています。	・道路管理課	・令和6年度に十字マークを設置します。	・令和6年度
	3	つくば公園通り	つくば公園通り(洞峰公園から赤塚公園にかけて)	・路面の凹凸している。 ・タイル張りで滑りやすい。 ・木が多く茂っていて薄暗い。	・路面の整備、樹木の伐採をお願いしたい。	・路面整備については、要望する路線延長が長い ため、生徒の行き来の多い学校正門付近に滑り止め対策が期待できる施工法の検討を行います。	・道路管理課	・滑り止めに関し、取付方法を協議しておりますが、タイルへの吹付の設置では効果がなく、張替えを行う場合は多額の予算がかかり、対策が難しい状況です。今後も業者と効果的な方法を協議します。	・未定

令和4年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	対応部署	令和4年度の調査時において、対策内容が検討中だった箇所の進捗状況 (R6年3月29日現在)	対策終了予定時期
九重小	1	市道4-2225号線	妻木神社横	・度々停車している車があり、見通しが悪く危険。	・駐車禁止の看板や立札の設置。	・外側線塗り直しを検討します。	・道路管理課	・令和6年度に外側線の再設置を実施します。	・令和6年度
	3	市道4-2303号線	土浦学園線をくぐるトンネル内	・常に暗がり危険。幾度か不審者情報もある。	・街灯の昼間点灯。	・隧道内照明の照度確保を検討します。	・道路管理課	・街灯の昼間点灯を実施しました。	・対策実施済
栄小	1	市道1号51号線	吉瀬交差点～三日月神社坂上	・路肩がカラーリングされて歩行者用と判別できるようにになっているが、道幅が狭く、児童の安全が確保できない。	・一部オレンジの棒が立てられており、棒の増設をしてほしい。または、車道部分に運転者への注意喚起をするような表示を行う。	・ポストコーンの増設や路肩の塗色を検討します。	・道路管理課	・令和6年度に、ポストコーンの増設と路肩のカラー舗装を実施します。	・令和6年度
竹園西小	1	市道2019号線	つくば市東新井19	・街路樹の根上がりにより、舗装に段差ができています。とくに西半分ブロック舗装については、ブロックが浮いて3-4cmの段差ができており、ブロックを踏むと沈み込む箇所が複数ある状況。 ・街路灯が少ないことから、夕暮れ時は薄暗く踏む危険がある。	・舗装の修繕。 ・街路灯の設置。	・防犯灯の設置につきましては、電柱が既に設置してある住宅地から優先的に防犯灯を整備しております。設置後の眩しい等の御意見が多数あるため、学校、周辺住民と協議し設置を検討します。	・防犯交通安全課	・防犯灯の設置を行いました。	・対策実施済
	2	市道4-4136号線 市道4-4137号線	つくば市竹園2丁目	・登校に加え、日常生活でも児童が徒歩や自転車で通行することが多い通りである。当該地域は住宅、店舗、クリニック等が混在し、住民以外の車両通行が多く見られる。歩道がない上に、対向車とすれ違える程度の道路幅員があることからスピードを出す車両が多いため、交通事故が懸念される。加えて、交差点手前の停止線や横断歩道が薄くなっている状況。	・停止線や横断歩道の塗り直し。 ・ハンブや狭さくの設置など、通行車両の減速を促す対策。合わせて、歩行者や自転車が安全に通行できるよう路肩を着色。	・外側線の再設置を検討します。	・道路管理課	・R6年度に、外側線の再設置を実施します。	・令和6年度
竹園東小	2	県道土浦坂東線	土浦タクシー前道路	・交通量が多いが、車が減速しない。 ・止まれの表示が薄い。	・スクールゾーンや減速を促す表示を設ける。 ・表示の塗り直し。	・減速表示をカーブ内にまで設置できるか検討します。	・茨城県土浦土木事務所	・R5年度に十分な予算がつかなかったため、R6年度の予算から、他の工事の優先順位を鑑み、実行できるか協議しております。	・未定
竹園東中	1	市道4-4116号線	竹園東中学校前の道路	・登下校の時刻になると、自動車や自転車の通行が多く、危険である。自転車の近くを自動車が早い速度で通過している。	・自転車通行帯の設置。	・外側線の再設置を検討します。	・道路管理課	・R6年度に、外側線の再設置を実施します。	・令和6年度
桜南小	1	県道藤沢荒川沖線	つくば市大角豆 桜南小前歩道橋	・現在設置されている滑り止めの劣化、段差の端に行けられている金属により、滑りやすく危険である。 ・コンクリートが割れていて危険箇所がある。	・滑り止めと金属の交換。 ・コンクリート割れの修復。	・滑り止め(ゴム部分)の交換が可能か確認し、検討します。	・茨城県土浦土木事務所	・R6年度に滑り止め(ゴム部分)の交換を予定しています。	・R6年度
	2	市道4-3312号線	つくば市大角豆 にじ色保育園治いの市道	・朝の交通量が多く、道幅が狭いため、危険である。	・歩行者用道路の確保。もしくは、道路にスクールゾーンの表記等、運転者に通学路であることを訴える道路標示の設置。	・要望区間については、地元区会からも道路を広げてほしいとの要望書と同意書が提出されていますので、今後、要望書及び同意書を精査し、事業化について検討します。	・道路計画課	・令和6年度において、測量設計を行う予定です。	・未定
並木小	3	市道4-4248号線	並木3-1、横断歩道	・横断歩道が消えかかっている。 ・横断歩道になっている部分の道路が凸凹している。	・横断歩道の塗り直し。 ・道路の補修。	・道路パトロール等で劣化状況を注視し、舗装の安全性等を鑑みた上で、今後、補修等を検討します。	・道路管理課	・令和6年度に、舗装の状態が悪い部分の打替えを行います。	・令和6年度
並木中	1	市道4-3619号線	つくば市大角豆379-1、T字路 付近	・トンネル側から桜南小へ向かう車と出会い頭になり危険。	・飛び出し注意などの道路標示の設置。	・外側線の再設置を検討します。	・道路管理課	・外側線の再設置を実施しました。	・対策実施済

令和4年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	対応部署	令和4年度の調査時において、対策内容が検討中だった箇所の進捗状況 (R6年3月29日現在)	対策終了予定時期
吾妻中	2	市道4-4457号線	吾妻2丁目 吾妻小学校北側 コーヒーファクトリー前の横断歩道(信号あり)	・公園側の歩道と車道の高低差が大きく、雨天時には広範囲に渡って深い水溜りができる。水溜りを避けて歩くには横断歩道ははずれ、車道に出て渡る必要がある。	・道路を舗装して高低差をなくす。	・横断歩道設置箇所に水が溜まる状況があるため、道路工事を検討します。	・道路管理課	・令和6年度に、舗装の打ち替えと、集水桝の設置を行います。	・令和6年度
	3	市道4-4052号線(P)	吾妻2丁目 エキスポセンター 出入口からダイアパレス側への遊歩道	・90度ほどに出っ張る植木で見通しが非常に悪い。通行量が多く、自転車はスピードを出していることもあり、歩行者が接触すると危険。	・カーブミラーの設置。	・視認性が向上するように、樹木剪定の検討を行います。	・道路管理課	・樹木の剪定を実施しました。	・対策実施済
荃崎第二小	1	県道201号線	小山2324-2~小山2299-1	・横断歩道が一つもない。交通量が多い県道を渡るのは大変危険である。	・横断歩道の設置。 ・通学路看板の設置。	・横断歩道の新設を検討しています。	・つくば警察署	・横断歩道を設置しました。	・対策実施済
	3	県道201号線	上岩崎セレモニーいおり付近	・歩道が狭く、ガードレールや縁石がないので危険である。	・ガードレールや縁石の設置。	・グリーンライン部に置きガードレールの設置を検討しています。	・茨城県土浦土木事務所	・検討の結果、ガードレールの設置は難しいため、代替案を模索中です。	・未定
荃崎第三小	1	市道6-3139号線	つくば市宝陽台北公園下 横断歩道	・登下校の際に横断歩道を使用するが、坂道でカーブになっているため、見通しが悪い。スピードを出している車が多く、児童やボランティアが待っていても止まらずに通過する車が多い。	・つくば警察による取り締まり強化(7:10~7:30)、制限速度規制	・一時停止線の塗り直しの上申を予定しています。 ・坂道下部にイメージハンプ等の設置を検討します。	・つくば警察 ・道路管理課	・一時停止線の塗り直しを行いました。 ・当該箇所について、R6.3月現在舗装打ち替え工事を行っており、施工後にイメージハンプ設置を予定しています。	・対策実施済 ・令和6年度
荃崎中	2	野田牛久線県道46号線	つくば市森の里 ・バス停「森の里団地入口」から坂を上がった付近	・道が狭く歩道がなくなる場所では車と接触しうになり危険である。また、急なカーブの坂道で歩道が狭いため、自転車のスピードが出やすく事故が多発する場所である。	・縁石やガードレールの設置、減速などの安全標識の設置。 ・大きなカーブミラーの設置。	・現在の道路幅で縁石、ガードレール、安全標識等を新しく設置すると、生徒の通行している路肩幅がさらに狭くなり危険となるため、設置は困難です。可能性としては歩道の新設が考えられますが、用地協力が必要となります。これについては今後、事業化の可否を検討します。	・茨城県土浦土木事務所	・現在、用地交渉中です。次年度以降も、交渉を継続します。	・未定
秀峰筑波義務教育	1	市道1-3125号線 市道1-3094号線	つくば市北条5073 秀峰筑波プール側の農道	・深い用水路にも関わらずロープが張られているだけで危険。 ・雑草の背丈が高く、児童が隠れてしまうため、車から視認しづらく危険。	・用水路に蓋を設置、または柵の設置。 ・除草、カーブミラーの設置。	・入口付近や曲り角付近への柵の設置を検討します。	・道路管理課	・R6年度に、工事を実施する予定です。	・令和6年度
	2	市道1-4438号線	新白水団地内 つくば市安食2536近辺	・側溝の蓋が設置されていない場所が多く、その上に草がかかかっていて側溝を視認しづらいため、バス停までの徒歩中に危険。	・蓋の設置。 ・除草。	・次年度より定期的な除草を実施していく予定です。	・道路管理課	・通学路除草業務において、定期的に除草を実施しております。	・対策実施済
	4	笠間つくば線	笠間つくば線 つくば市沼田118-4付近	・横断歩道はあるものの、道が坂とカーブになっており見通しが悪い。さらに、車が減速しないため危険。	・横断歩道があることや通学路を知らせる標識等の設置。	・路面標識(スピード落とせ)の塗り直しを検討しています。	・茨城県土浦土木事務所	・R4年度に塗り直しを行いました。	・対策実施済

令和4年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	対応部署	令和4年度の調査時において、対策内容が検討中だった箇所の進捗状況 (R6年3月29日現在)	対策終了予定時期
学園の森義務教育	1	市道7-3022号線	まんりょう公園前学園の森3丁目	・信号まで距離があるため、道路を渡って公園に行くが、年々交通量が増え危険である。	・横断歩道の設置。	・横断歩道は、カーブが間近にあるため、設置できません。看板の設置と併せて減速を促す路面表示を検討します。	・防犯交通安全課、道路管理課	・交通安全立て看板の配布を行いました。また、路面表示を実施しました。	・対策実施済
		市道7-3022号線	みどり公園前学園の森3丁目				・防犯交通安全課、道路管理課	・交通安全立て看板の配布を行いました。また、路面表示を実施しました。	・対策実施済
	2	市道5-1895号線	南遊歩道東側・よつば出入口	・パークハウス来夢、サーパスの学園生が登下校する通学路だが、横断歩道がなく、危険である。	・横断歩道の設置。	・横断歩道の新設を検討します。	・つくば警察	・全体の交通状況を勘察した結果、上申する予定はありません。	
	4	市道5-1752号線	サトウ歯科前から学校前遊歩道まで続くカーブ(空き地前) つくば市学園の森2丁目12	・自動車のスピードが出ていて、歩道に乗り上げる危険あり。 ・子どもが道路にはみ出す可能性がある。	・緑石の内側に、ガードレール、及びポールなど、歩行者を守るもの防護柵の設置。 ・道路へ速度制御を促す路面標示(例: オプティカルドットシステムのような)の設置。	・防護柵設置を検討しております。	・道路管理課	・防護柵を設置しました。	・対策実施済
	5	市道7-3073~3079号 市道7-3079号	つくば市研究学園3丁目一帯	・研究学園全体の交通量が増え、抜け道として多く使われている。「危険」看板はあるが、スピードを落とさず走行しているバイク・車が多い。歩行者ギリギリに走る車があり、カワチ沿い以外は歩道帯がない道路のため、危険である。	・歩行優先、減速を促す路面表示の設置。	・減速を促す路面表示を検討します。	・道路管理課	・R6年度にイメージハンブの設置を予定しています。	・令和6年度
	6	市道7-3023号線	研究学園3丁目サンキから学園の森1丁目みなも公園方面	・横断歩道がないが、横断者の多い道路である。	・横断歩道の設置、点滅信号の設置。	・横断歩道の新設を検討します。	・つくば警察署	・横断歩道を設置しました。	・対策実施済
みどりの学園義務教育	2	主要地方道取手つくば線沿い	みどりの東セブンイレブンからみどりの中央ローソンまでの通り	・暗くて防犯・交通安全上危険である。	・街灯の設置。	・防犯灯の設置につきましては、電柱が既に設置してある住宅地から優先的に防犯灯を整備しております。設置後の眩しい等の御意見が多数あるため、学校、周辺住民と協議し設置を検討いたします。	・防犯交通安全課	・防犯灯の設置を行いました。	・対策実施済
	4	市道7-1126号線	みどりの東24番あたり	・見通しが良くなく、危ない。	・「とまれ」の標識などの設置。	・一時停止設置を検討します。	・つくば警察署	・付近に一時停止線を設置しました。	・対策実施済
	5	市道5-3656号線	みどりの1丁目の学校へのTXのトンネル	・出会い頭の衝突の危険性が高い。	・トンネル内のミラー設置。 ・光るボールの設置。	・カルバート内および歩道上にポストコーンを設置するなど、自転車の減速を促し、衝突事故の防止を図る対策を検討します。	・道路管理課	・ポストコーンを設置しました。	・対策実施済